

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 040/2023/Pi

Nová parkovací místa na ul. 28 října v Hlučíně

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, technik odboru investic
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXX
na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Jednající: XXXXXXXXXXXXX, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a
XXXXXXXXXXXX, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
Kontaktní osoba: ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXX, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a
XXXXXXXXXXXX, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
XXXXXXXXXXXX, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, výrobní manažer oblasti
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z. Morava
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele

Vzhledem k tomu, že realizace díla je podmíněna nutností provést v místě stavby přeložku vedení kNN společností ČEZ Distribuce, a.s., která bude stavět tuto položku, a u této přeložky kNN došlo ke zpoždění předpokládané realizace, kterou není schopen jak objednatel, tak ani zhotovitel ovlivnit, kdy by podle stávajících informací měla být realizována na konci roku 2023.

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 040/2023/Pi „Nová parkovací místa na ul. 28. října v Hlučíně“ uzavřené dne 31.7.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), v následujícím znění:

I.

Článek III. Odst. 2 Smlouvy - Doba a místo plnění díla se upravuje a nově zní takto:

2. „Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín předání staveniště:	předpoklad 04/2024
Termín zahájení prací:	práce budou zahájeny dnem předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 120 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 120 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla)
Termín předání díla:	do 125 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 125 kalendářních dní)
Místo plnění:	parc. č. 3088/2, 3088/7, 3088/21, 3088/100, 3088/102, 3088/103, 3088/105, 3088/106, 3088/131, 3088/139, 3088/142, 3088/145, 3088/166, 3088/170, 3088/189, 3088/211, 3088/212, 3088/213, 4532/1, 4532/14 v katastrálním území Hlučín.

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 26. schůzi, konané dne 4.9.2023 pod bodem usnesení 26/7b).

V Hlučíně dne 5.9.2023

V Ostravě dne 6.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Paschek
starosta města

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava