


Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 146/2023/OR „Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 smlouvu o dílo č. 146/2023/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu do 20.4. 2024, a to z důvodu nesouladu termínů zhotovitele pro přípravu k asfaltování a zhotovitele asfaltových povrchů. Objednatel opomněl zasmluvnit zhotovitele asfaltového povrchu (ve smlouvě o dílo 158/2023/OR jde o SO 03 s původním požadavkem objednavatele uvedeným ve výzvě k podání cenové nabídky na dokončení díla do 30.4.2023), přičemž zhotoviteli přípravy asfaltových povrchů uvedl do smlouvy termín dokončení díla do 1.9. 2023 (ve smlouvě o dílo 146/2022/OR jde o SO 02). Příprava k asfaltování a samotné asfaltování podléhá plné uzavírce části ulice Olomoucká a z tohoto důvodu nelze přípravu provést půl roku před samotným provedením asfaltových vrstev. Dohodou smluvních stran se mění:

Čl. III, odst. 1: Termín dokončení díla nejpozději do: 20. 04. 2024

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **30. 08. 2023** usnesením č. **713/27/RM/2023**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

3 1 -08- 2023

V Mohelnici dne

3 1 -08- 2023

Ve Velké Bystřici dne



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

PEMAJ stav s.r.o. ②



Peter Majdiak, jednatel