



Číslo smlouvy objednatele: JS/0214/2023/OKS/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VACULA silniční s.r.o.**
se sídlem: Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Rostislav Vacula, jednatel
IČO: 03181936
DIČ: CZ03181936
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl.
228547

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2023 Smlouvu o dílo „**Propojovací chodník Hrachovec, Valašské Meziříčí**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.

2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo z těchto důvodů:

Změna závazku ze smlouvy je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla:

Méněpráce:

- Na stavbě chodníku umístěného na silnici III. třídy bude Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace provádět celoplošnou rekonstrukci povrchu této silnice. Z tohoto důvodu zhotovitel nebude provádět asfaltový povrch v silnici III. třídy.
- V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že není nutné odstranit patky břehového opevnění.

Vícepráce:

- Podkladní vrstvy obrusné vrstvy silnice III. třídy budou nahrazeny vrstvou KSC š. 500 mm, tl. 120 mm.
- V rámci stavby základu a opěry lávky byl v místě nalezen výustní objekt, který prostupuje přes



betonovou konstrukci. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit ke změně konstrukce základu a opěry lávky. Tato změna vyvolala nárůst kubatury zemních prací, betonu, armatury, manipulace, odvozu, skládkového apod.

- Z důvodu betonáže základu a opěry lávky byl výustní objekt v délce 4 m dočasně odstraněn a při betonáži opěry lávky opět osazen.
- Při montáži plotu musela být upravena část navazujícího stávajícího plotu z důvodu nerovností, které neumožňovaly návaznost.
- Doplnění místa pro přecházení dle navazujícího projektu (6 m²)
- Doplnění břehového opevnění mezi mostem a lávkou (4,5 m²)

Tyto práce nemají vliv na termín ukončení smlouvy.

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 70 503,00 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

1. Cena všech sjednaných méněprací činí: 55 590,36 Kč bez DPH.
Cena všech sjednaných víceprací činí: 126 093,36 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

Ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	1 825 868,00 Kč
DPH 21 %:	383 432,28 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 209 300,28 Kč

Příloha č. 1 smlouvy Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 – Méněpráce a Přílohu č. 2 – Vícepráce tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí původního položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Propojovací chodník Hrachovec, Valašské Meziříčí**“ ze dne 24. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23. 01. 2023, pod bodem Z 04/05.



5. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 - Méněpráce

Příloha č. 2 - Vícepráce

Ve Valašském Meziříčí dne 7. 9. 2023

Ve Valašském Meziříčí dne 7. 9. 2023

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
VACULA silniční s.r.o.
Ing. Rostislav Vacula, jednatel
-zhotovitel-

v. z. PaedDr. Yvona Wojacková