

Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby: 0046712

**„Rekonstrukce šaten a hygienického zázemí 1. PP“ v objektu Střední školy
obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TRANCO servis s.r.o.

se sídlem: Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9 - Kbely

zastoupený: Ing. Tomáš Richter, MSc.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 107-6954540267/0100

IČ: 02792231

DIČ: CZ02792231

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046712

Název stavby: „Rekonstrukce šaten a hygienického zázemí 1. PP“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace stavby č.: 0046712 - „Rekonstrukce šaten a hygienického zázemí 1. PP“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené úpravy rozšíření předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci. Při realizaci došlo k úpravám provedení přepážek v hygienickém zázemí, které nebylo v původním rozsahu prací. Na základě těchto skutečností došlo k mírnému navýšení finančních nákladů a opoždění předání díla. Dílo bude dokončeno v rozsahu rozšířeného rozsahu prací v návaznosti na upravenou zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 18. 10. 2022.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Kompletní dílo včetně rozšíření rozsahu prací bude dokončeno a předáno objednateli **nejpozději do 169 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace původního rozsahu díla **od: – 15. 12. 2022**
Pozastavení realizace původní zakázky z technologických důvodů **od : - 16. 02. 2023**
Opětovné zahájení realizace rozšířeného rozsahu díla: **do 92 kalendářních dnů po zajištění dofinancování finančního krytí zakázky**
Dohodnutý konečný termín pro dokončení realizace díla **nejpozději do – 04. 09. 2023**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne 12. 10. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková cena předmětu zakázky včetně dodatku č.1

celková cena bez DPH 3 803 323,00 Kč

DPH 21 % 798 698,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 602 021,00 Kč

Cena rozšířeného rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 2:

nabídková cena bez DPH	10 875,00 Kč
DPH 21 %	2 284,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 159,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	3 814 198,00 Kč
DPH 21 %	800 982,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 615 180,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í****Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **15. 12. 2022** a dodatku č. 1 ze dne: **16. 03. 2023**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný rozšířený rozsah prací)

V Praze dne: 28. 08. 2023

V Praze dne: 28. 08. 2023

.....
objednatel

Ing. Ivo Krajíček
ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/29

.....
zhotovitel

Ing. Tomáš Richter, MSc.
jednatel společnosti