

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046861

**„Výměna stoupaček“ v objektu Střední školy obchodní,
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské náměstí 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19. 6. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: ECOIMPACT stavební s.r.o.

se sídlem: Dělnická 148, 250 90 Nové Jirny

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, 25. 11. 2022, C 376461

zastoupený: Martinem Richterem

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu: 6353633329/0800

IČ: 17774497

DIČ: CZ17774497

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046861

Název stavby: „Výměna stoupaček“

Místo stavby: v objektu SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozšířeném rozsahu prací a časového harmonogramu termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby č.: 0046861 „Výměna stoupaček“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené úpravy realizace časového harmonogramu plnění zakázky z důvodů opoždění zajištění finančního krytí zakázky zřizovatelem, a tím podpisu smlouvy o dílo k 14. 08. 2023 a rozšíření rozsahu výměny stoupačky nad bytem školníka, které nebyly v původním rozpočtu. Tímto došlo k značnému časovému posunu dokončení realizace zakázky a navýšení finančních nákladů zakázky, které zhotovitel nemohl předvídat a ovlivnit. Dílo bude dokončeno se, v souladu s rozsahem zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 30. 05. 2023.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **61 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Upravený termín zahájení realizace díla **od: – 14. 08. 2023**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: – 14. 10. 2023**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne **30. 05. 2023** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 239 101,- Kč
DPH 21 %	269 212,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 499 313,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH	23 196,- Kč
DPH 21 %	4 871,- Kč
Cena celkem včetně DPH	28 067,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	1 262 298,- Kč
DPH 21%	255 082,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 527 380,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV.**Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í**

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **14. 08. 2023**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Položkový rozpočet rozšířených prací

V Praze dne: 28.8.2023

V Praze dne: 28.8.2023

.....
objednatel
Ing. Ivo Krajíček
ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/29

.....
zhotovitel
Martin Richter
jednatel společnosti