

Číslo dodatku objednatele: 0658/2023/2023/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0658/2023/OI/VZ ze dne 15.02.2023

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rígre,
náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen „SMO“

a

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupeno Ing. Tomáš Böhmem, MBA
ředitelem organizace

IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-6032100257/0100

dále jen „SSMSK“

SMO a SSMSK dále též společně označováni jako objednatel

2.

MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6606630207/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 27461

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5. smlouvy o dílo č. 0658/2023/OI/VZ ze dne 15. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Zpevnění svahu



na ul. 26. dubna“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termíny plnění a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

V čl. V. Termín plnění, se nahrazuje původní znění odstavce 3. smlouvy tímto novým zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 23 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.

Čl. IV

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi ve výši 736 034,27 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby dle čl. II – objekty SMO dle přílohy č. 5 této smlouvy	7 716 531,99	1 620 471,72	9 337 003,71
Realizace stavby dle čl. II – objekty SSMSK dle přílohy č. 6 této smlouvy	1 889 013,74	396 692,89	2 285 706,63
CENA CELKEM	9 605 545,73	2 017 164,61	11 622 710,34

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 7 (evidenční list změny stavby č. 1 a č. 2), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02094/RM2226/39 ze dne 22.08.2023.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 783 439,32 Kč bez DPH, tj. 7,58 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 47 405,05 Kč bez DPH, tj. 0,46 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0658/2023/OI/VZ ze dne 15. 02. 2023 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za SMO

Ing. Břetislav Rieger
náměstek primátora
na základě plné moci

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Za SSMSK

Ing. Tomáš Böhm, MBA
Ředitel

[Redacted signature]

Za zhotovitele

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

[Redacted signature]

Ing. Marek Steiner
člen správní rady

[Redacted signature]

Evidenční list změny stavby č. 1				
Název a evidenční číslo stavby: "Zpevnění svahu na ul.26.dubna", ORG 3296 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.1 Nový stabilizační ŽB práh - úsek I (objekt SMO)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201.1	Číslo změny stavby: 1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.2.2023, číslo smlouvy objednatele: 0658/2023/OI/VZ ; číslo smlouvy zhotovitele: MIROS 23600047 : Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711 Zhotovitel: MI ROADS a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 17331099				
Gen.projektant (autorský dohled): Geoengineering spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČO: 47668121 Technický dozor stavebníka (TDS): MPA ProjektStav s.r.o., Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava, IČO: 28634403				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet MP - odpočet asfaltobetonových vrstev 2) Zápisy (SD + KD)		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (AD)		
Popis a zdůvodnění změny:		Celkové VCP:	Celkové MP: Celková bilance:	
SO 201.1 - nový stabilizační ŽB práh - úsek I (objekt SMO) - změna č. 1 - Po provedení konstrukčních vrstev komunikace bylo dohodnuto o nerealizaci asfaltových vrstev v rámci této stavby z důvodu navazující souvislé opravy povrchu silnice III/46613, jejím investorem je SSMSK.		0,00 Kč	-620 558,67 Kč -620 558,67 Kč	
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - zkrácení doby plnění o 1 týden				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
620 558,67	6,00%	0,00	0,00%	-620 558,67
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (AD):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	jméno	datum 5.8.2023	podpis
TDS:	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	jméno	datum 7.8.2023	podpis
Zhotovitel:	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	jméno	datum 28.8.2023	podpis
Objednatel (SMO):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	jméno	datum 4.8.2023	podpis
Objednatel (SSMSK):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	jméno	datum 7.8.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby č. 2				
Název a evidenční číslo stavby: "Zpevnění svahu na ul.26.dubna", ORG 3296 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.2 Nový stabilizační ŽB práh - úsek II (objekt SSMSK)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201.2	Číslo změny stavby: 2, 3	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.2.2023, číslo smlouvy objednatele: 0658/2023/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: MIROS 23600047: Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711 Zhotovitel: MI ROADS a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 17331099				
Gen.projektant (autorský dohled): Geceengineering spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČO: 47668121 Technický dozor stavebníka (TDS): MPA ProjektStav s.r.o., Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava, IČO: 28634403				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet MP + VCP 2) Zápisy (SD + KD)		Počet paré: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (AD)		
Popis a zdůvodnění změny: Celkové VCP: Celkové MP: Celková bilance: SO 201.2 - nový stabilizační ŽB práh - úsek II (objekt SSMSK) - změna č. 2 - Po provedení konstrukčních vrstev komunikace bylo dohodnuto o nerealizaci asfaltových vrstev v rámci této stavby z důvodu navazující souvislé opravy povrchu silnice III/46613, jejímž investorem je SSMSK. 0,00 Kč -162 880,65 Kč -162 880,65 Kč SO 201.2 - nový stabilizační ŽB práh - úsek II (objekt SSMSK) - změna č.3 - Kolem opárné zdi bylo provedeno dodatečné odvodnění části komunikace, osazena byla uliční vpust, uložení kanalizačního potrubí DN 150+200 a napojení na stávající potrubí. 47 405,05 Kč 0,00 Kč 47 405,05 Kč				
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - zkrácení doby plnění o 2 týdny				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
162 880,65	1,58%	47 405,05	0,46%	-115 475,60 Kč
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (AD):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	Jméno	datum 9.8.2023	podpis
TDS:	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	Jméno	datum 7.8.2023	podpis
Zhotovitel:	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	Jméno	datum 7.8.2023	podpis
Objednatel (SMO):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	Jméno	datum 7.8.2023	podpis
Objednatel (SSMSK):	☒ souhlasím ☐ nesouhlasím	Jméno	datum 7.8.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: