

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Zhotovitele: 22035/070300/01

Článek I.
Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
fax: 585 757 042
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran, kdy nebylo možno realizovat z důvodu trvalého deštivého počasí izolace povrchů, neboť termín provádění izolací byl závislý na postupu prací dle harmonogramu stavby, bude změna v plnění díla. Dále na základě skutečně použitých typizovaných zábradelních prvků (madla zábradlí) vznikly méně práce a v souvislosti s výrobou a montáží cortenu (doplňující prvky pro údržbu osvětlovacího zařízení), truhlíků (práce spojené s montáží a odvodněním), vznikly více práce. Výše uvedené skutečnosti nebylo možno předpokládat při zpracování PD a následné soutěži; tyto vyvstaly až při samotné realizaci. Změna v plnění díla a cena za dílo se budou měnit následujícím způsobem:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění
- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **od podpisu smlouvy s termínem dokončení nejpozději do 9 měsíců od převzetí staveniště. Dřívější plnění je možné.**
2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **285 kalendářních dnů od zahájení prací**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.
4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušování realizace se nezapočítává do celkové doby realizace.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání díla a jejichž odstranění bude uvedeno v předávacím protokolu. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel i objednatel předávací protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
7. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle předmětu smlouvy. Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

21 132 563,56 Kč bez DPH za část 1)
9 790 706,74 Kč bez DPH za část 2)
30 923 270,30 Kč celkem bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán statutárními zástupci smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Přílohy č. 1: Rozpočet více a méně prací

V Olomouci dne:
Za zhotovitele:

V Ostravě dne
Za objednatele:

.....

.....