

Dodatek č. 3
(dále jen „Dodatek č. 3“)
ke
SMLOUVĚ

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, DSP+IČ
č. smlouvy **Objednatele: 11PT-002183** ev.č.: 280/19
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0005.12234)

Číslo smlouvy zhotovitele: : **1725/19-400**

Název související veřejné zakázky:
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno: nově řzením
osoba oprávněná zastupovat objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Konsorcium SATRA – MMD – APIS zastoupené vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3014

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: technický ředitel
e-mail:
tel:

Další společníci:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14051

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

Článek 1.

Předmět Dodatku č. 3

Během zpracování projektu „D35 Vysoké Mýto – Džbánov DSP + IČ“ proběhl v 05/2022 kybernetický útok na systémy ŘSD, jehož důsledkem byl výpadek některých těchto systémů včetně MPV (informační systém MajetkoPrávního Vypořádání - zavedený v rámci ŘSD ČR dle PGR 26/2019) včetně propojení na automatizované procesy v katastru nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že dle SoD a pokynu ŘSD je zhotovitel v rámci plnění části díla „**Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání**“ povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy (MPV), došlo během výpadku systému ke ztrátě veškerých vložených dat.

V této mimořádné situaci zhotovitel dle pokynu ŘSD vedl po nutnou dobu podklady pro majetkoprávní činnost mimo systém MPV a po jeho zprovoznění zpětně doplňuje založení veškerých podkladů zpět do MPV.

Předmětem Dodatku č. 3 je ocenění víceprací majetkoprávní přípravy a souvisejících víceprací na DSP v souvislosti s výpadkem systému MPV.

Tato změna nemohla být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídána, jde o změnu nepodstatnou, avšak její provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy. Tato

změna splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a podmínky stanovené ve Směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 28 - Změny z nepředvídaných důvodů – .
Navýšení tvoří 2,21 % původní smluvní hodnoty.

Článek 2.

V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v článku 1. tohoto Dodatku č. 3. se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny:

Rekapitulace ceny služeb dle původní Smlouvy ve znění Dodatku č. 2:

Původní cena DSP bez IČ:	12 502 840,- Kč bez DPH
Původní cena IČ k SP:	3 662 820,- Kč bez DPH
Původní cena DUSP bez IČ (SO 05-340)	341 024,- Kč bez DPH
Původní cena IČ k DUSP (SO 05-340)	96 180,- Kč bez DPH
<u>Původní cena Technická pomoc</u>	<u>1 433 600 Kč bez DPH</u>
Původní cena Celkem	18 036 464,00,- Kč

Cena služeb za vícepráce (dle Dodatku č. 3) v souvislosti s výpadkem systému MPV:

Cena DSP bez IČ:	45 240,- Kč bez DPH
Cena IČ k DSP :	352 800,- Kč bez DPH

Cena po navýšení činí:

Cena DSP bez IČ:	12 548 080,- Kč bez DPH
Cena IČ k DSP:	4 015 620,- Kč bez DPH

Celková cena služeb celkem 18 434 504 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny za vícepráce v souvislosti s výpadkem systému MPV je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.3.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 má čtyři strany.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal
Datum: 2023.08.31
12:45:50 +02'00'

Příloha č. 1 - oceněný soupis služeb Dodatku č. 3

Vysoké Mýto Džbánov –ocenění víceprací DSP v souvislosti s výpadkem systémů ŘSD

Popis činnosti k DSP	Počet hodin	Hodinová sazba	cena
			45 240
CELKEM			45 240

Vysoké Mýto Džbánov – ocenění víceprací majetkoprávní přípravy v souvislosti se systémem MPV

Popis činnosti IČ k DSP	Počet hodin	Hodinová sazba	cena
			134 820
			134 820
			83 160
CELKEM			352 800

Digitálně podepsal:

Datum: 07.09.2023 13:06:19 +02:00