

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 – 22000458

a

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

zapsán dne 31.12.2000 v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupen Ing. Martinem Langerem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 10. 10. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 22000458, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívající ve výstavbě nového parkoviště pro 49 osobních vozidel a úpravu přilehlých komunikací včetně odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy inženýrských sítí v Brně Komíně, a to dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Řezáčova – úprava parkoviště“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2) V průběhu realizace díla zhotovitelem došlo k následujícím potřebám změn závazku:

- a) SO 661 – Úprava trolejového vedení: během realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné zřídit provizorní trakční vedení místní trolejbusové linky, a to z toho důvodu, že Dopravní podnik města Brna není schopen obsloužit dotčenou linku pouze autobusy, přičemž na stávajícím trakčním vedení není trolejbusový provoz během výstavby možný, celkem navýšení ceny za tuto položku o 794.803,02 Kč bez DPH;
 - b) SO 301 – Odvodnění parkoviště: na základě požadavku správce dešťové kanalizace je vhodné zaměnit monolitickou retenční nádrž za prefabrikovanou z důvodu zvýšení kvality a efektivity výstavby, celkem snížení ceny za tuto položku o 237.036,18 Kč bez DPH;
 - c) SO 101 – Komunikace: na základě požadavku MČ Brno-Komín je vhodné na silniční zeleni v obvodu stavby realizovat trvalkový záhon, celkem navýšení ceny za tuto položku o 76.514,- Kč bez DPH.
- 3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto úprava ceny díla z důvodu výše uvedených skutečností, a to **navýšení ceny o 634.280,84 Kč bez DPH.**
 - 4) Změna závazku dle čl. II. odst. 2) písm. a) (Úprava trolejového vedení) je změnou závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, přičemž celková povaha veřejné zakázky se nemění, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.
 - 5) Změna závazku dle čl. II. odst. 2) písm. b) (Odvodnění parkoviště) je změnou závazku, kdy dochází k záměně položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami za splnění příslušných kritérií této záměny (srovnatelný druh materiálu a prací, nižší cena, kvalitativně stejné nebo vyšší), a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.
 - 6) Změna závazku dle čl. II. odst. 2) písm. c) (Komunikace) je změnou závazku de minimis ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy **se ruší a nahrazuje** novým zněním:

„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 17.194.280,84 Kč.

- 2) Příloha č. 1 tohoto dodatku **se připojuje** k příloze č. 1 smlouvy.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavřen elektronicky.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Dodatečný položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 2023.09.07 10:49:39 +02'00'

V Brně dne:

V Brně dne:

Datum:
2023.09.07
14:14:21 +02'00'

Ing. David Grund
Předseda představenstva

Ing. Martin Langer
Člen představenstva

Datum:
2023.09.07
19:09:13 +02'00'

JUDr. Michal Marek
Místopředseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Řezáčova – úprava parkoviště	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 661 SO 301 SO 101	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 661 Úprava trolejového vedení SO 301 Odvodnění parkoviště SO 101 Komunikace		

Změna je evldovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 1100

Objednavatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Za objednatele v zastoupení TDS: [redacted]

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Autorský dozor: [redacted]

Iniciátor změny: zhotovitel/investor

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Řezáčova – úprava parkoviště" v rozsahu projektové dokumentace, která je zpracována firmou Brněnské komunikace a.s.; Renneská třída 787/a1; 639 00 Brno IČO: 60733098

Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:

- SO 661 - Úprava trolejového vedení
- z důvodu etapizace výstavby a zachování průjezdu trolejbusů, je nutné vybudovat provizorní trolejové vedení.
- SO 301 - Odvodnění parkoviště
- jedná se o záměnu monolitické betonové jímky za prefabrikovanou betonovou jímku z důvodu urychlení postupu výstavby.
- SO 101 - Komunikace
- jedná se o dodatečnou výsadbu zeleně v rámci obvodu stavby na požadavek městského obvodu Brno - Komín.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV /MÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-888 140,05 Kč	-5,36%	-1 074 649,46 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	1 522 420,89 Kč	9,19%	1 842 129,28 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	634 280,84 Kč	3,83%	767 479,82 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	[redacted]	datum	24.8.2023	podpis	[redacted]
TDS:	jméno [redacted]	datum	24-08-2023	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	jméno [redacted]	datum	24-08-2023	podpis	[redacted]
Objednatel: Brněnské komunikace a.s.	jméno [redacted]	datum	24-08-2023	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

