



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1/2023

ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele 03PT-005199, č. Zhotovitele 84/2022 ze dne 15. 12. 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO:

25317628

DIČ:

CZ25317628

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 12. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele 03PT-005199, č. smlouvy Zhotovitele 84/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění provádění zemních prací potřebných pro realizaci terénní části záchranného archeologického výzkumu v území připravované stavby „D1 01191.C Brno centrum – Brno jih“ v souladu se závěry Prediktivního archeologického výzkumu a s podmínkami vyplývajícími ze stanovisek DOSS (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany současně shodně konstatují, že Zhotovitel dne 4. 4. 2023 předložil žádost o prodloužení doby pro dokončení Díla, vycházející z uplatnění čl. 7.3 a čl.10.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“), a to z titulu citovaných překážek způsobených riziky Objednatele dle čl. 6 Obchodních podmínek.
- 1.3. Smluvní strany dále pak shodě berou na vědomí a respektují skutečnost, že 25. 4. 2023 Objednatel zaslal stanovisko k žádosti, specifikované v odstavci 1.2 tohoto dodatku, formou dopisu označeného „Žádost zhotovitele o prodloužení doby pro dokončení – Reakce Objednatele“ (dále jen „Stanovisko“).
Smluvní strany současně respektují skutečnost, že Objednatel ve Stanovisku konstatoval v obecné rovině, že Zhotovitelem uváděné argumentace objektivně vedou ke vzniku nároku na prodloužení doby pro dokončení Díla, jehož délku nebylo možné na základě citované žádosti relevantně stanovit.
- 1.4. Smluvní strany současně berou na vědomí, že Objednatel dne 10. 5. 2023 vydal Pokyn objednatel čj. RSD-27221/2023-7, kterým rozšířil předmět plnění Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany berou dále na vědomí i skutečnost, že Objednatel má uzavřenou s Ústavem archeologické památkové péče Brno (IČO: 48511005) Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-005203 na zajištění záchranného archeologického výzkumu pro stavbu D1 01191.C Brno centrum – Brno jih, jejíž dílčí plnění spočívající v provedení terénní části záchranného archeologického průzkumu bylo prodlouženo dodatkem 1/2023 do 13.7. 2023.
- 1.6. Smluvní strany respektují skutečnost, že předmět plnění Smlouvy, je objektivně možné dokončit nejpozději do 60 kalendářních dní po dokončení terénní části záchranného archeologického průzkumu.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně části Přílohy Smlouvy, týkající se Pod-článku 1.1.9 Obchodních podmínek, jež nově zní:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 13. 9. 2023

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku konstatují, že Zhotovitel nebude uplatňovat žádnou dodatečnou platbu související s prodloužením Doby pro dokončení, jež je předmětem tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1/2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Dodatek č. 1/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku.
- 3.4. Dodatek č. 1/2023 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
08.09.2023 08:38:42



Digitálně
podepsal

Datum:
2023.09.06
11:41:03 +02'00'