

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I., Vyšehradský tunel – Veslařský ostrov, č. akce 2950199</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22. 6. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Odstranění podkladních vrstev v OSA 1 km 0,350-0,520

#### Popis změny:

V průběhu stavebních prací byly zastiženy původní vrstvy komunikace ve větší mocnosti než předpokládal projekt PDPS na základě očekávaných (obvyklých) skladeb vozovky.

V tomto úseku bylo nutno odstranit vrstvu stmelenu cementem o mocnosti cca 42,5 cm. oproti očekávaným 25 cm. Objem těchto vybouraných materiálů byl, v tomto úseku, nahrazen podkladní vrstvou ze štěrkodrti z důvodu zachování jednotné skladby vozovky. Plocha cca 850 m<sup>2</sup>. (deník víceprací str. 4798285 z 3.4.2023)

#### Zdůvodnění:

Z důvodu sjednocení mechanických (normových) vlastností podkladních vrstev komunikace a zajištění kvality provedeného díla. Bylo nutné odstranit stávající vrstvy komunikace v nenormových tloušťkách a jejich sjednocení po celé délce opravovaného úseku.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 313, 314, 603 a 604.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		0,00	1 067 991,00

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	xxxxxxxxxx	datum	podpis
--	-------	------------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré: