

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I., Vyšehradský tunel – Veslařský ostrov, č. akce 2950199	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22. 6. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odstranění obrusné vrstvy v OSA 2 km 0,000-0,879**Popis změny:**

V průběhu stavebních prací byly zastiženy původní vrstvy komunikace ve větší mocnosti než předpokládal projekt PDPS na základě očekávaných (obvyklých) skladeb vozovky. Při demolici asf. vrstev v OSA 2 km 0,000-0,879 byla zastižena mocnost asf. vrstev cca 25 cm, PDPS očekávala 8 cm. Plocha cca 3 990 m². (deník víceprací str.4798281 z 3.10.2022)

Zdůvodnění:

Z důvodu sjednocení mechanických (normových) vlastností podkladních vrstev komunikace a zajištění kvality provedeného díla. Bylo nutné odstranit stávající vrstvy komunikace v nenormových tloušťkách a jejich sjednocení po celé délce opravovaného úseku.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 315, 351, 352 a 353.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	3 034 296,05	3 034 296,05

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	xxxxx	datum	podpis
--	-------	-------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
-------------------------------------	-------	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	XXXXXXXXXXXX	datum	podpis
				Číslo paré: