

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE SML/0518/22

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 100-010-22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD

(OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupení:

K jednání o technických věcech pověřena:

Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:

Tel.:

E-mail:

(dále jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

1)

**Vedoucí společník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

2)

**Společník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

**Stráský, Hustý a partneři s. r. o.**

Bohunická 133/850, 619 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 1558

18827527

CZ18827527

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXX](#)

**SHB, akciová společnost**

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4477

25324365

CZ25324365

3)

**Společník:**

**SHP SK s. r. o.**

Adresa:

Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Zápis v obchodním rejstříku:

Okresný soud Bratislava I, Oddiel: Sro, vl. 90543/B

IČ:

44938209

DIČ:

2022899186

IČ DPH:

SK2022899186

Podnikající na území ČR prostřednictvím stálé provozovny:

**SHP SK s. r. o. – stálá provozovna CZ**

Adresa:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ:

44938209

DIČ:

CZ683921858

jako společníci společnosti s názvem „**SHP+SHB+SHP SK**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 7. 2022, přičemž jednáním za společnost je na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022 pověřen dodavatel

**Stráský, Hustý a partneři s. r. o.**

Adresa:

Bohunická 133/850, 619 00 Brno

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlavní inženýr projektu:

XXXXXXXXXXXX

Zodpovědný projektant silničních objektů: XXXXXXXXXXXX

Autorizovaná osoba ČKAIT v oboru

- dopravní stavby:

XXXXXXXXXXXX

- mosty a inženýrské konstrukce:

XXXXXXXXXXXX

- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: XXXXXXXXX

- technologická zařízení staveb:

XXXXXXX

(dále jako „**Zhotovitel**“)

## Článek II.

### Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 16. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0518/22, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo, resp. zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s názvem „**PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)**“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „**PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC), PD**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci Smlouvy bylo zjištěno, že pro dokončení zakázky je nutno provést práce dle níže uvedené specifikace, které nebyly součástí předmětu díla. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. a), b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

V důsledku nutnosti provedení hydrogeologických vrtů je nutno provést monitoring sesuvného území po dobu jednoho roku s překlenutím zimní sezóny, aby byl z výsledků znatelný vliv zimního a jarního období na hladinu podzemní vody v monitorovacích vrtech. Z důvodu nutnosti vyhodnocení těchto výsledků s ohledem na ostatní průzkumy je upraven termín předání Návrhu PD (DSP), DSP, PDPS a pravomocného stavebního povolení stavby. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo v celkové výši 6 770 000,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací (specifikováno v čl. 5.1, písm. a) smlouvy) ve výši 238 000 Kč bez DPH na celkovou cenu díla v hodnotě 7 008 000 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.3, písm. e)

Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

e) provedení monitoringu sesuvného území – předmětem je geotechnický monitoring zahrnující dva profily vertikální inklinometrie, s frekvencí měření 4x ročně po dobu 1 roku před vydáním konečného návrhu vč. zajištění vstupu na pozemky, součástí je provedení dvou hydrogeologických vrtů v místě potencionálního sesuvu vč. monitoringu příslušného území po dobu jednoho roku, výsledná zpráva bude objednateli předána v jednom tištěném vyhotovení po ukončení monitoringu spolu s fakturou za provedené činnosti.

2) Článek IV. – Termíny a místo plnění

Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP), (viz bod 2.5 písmeno d) smlouvy výše) nejpozději do 30. 4. 2024.

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 1. 2025.

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) PDPS, Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 8. 2025.

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (tj. pravomocné stavební povolení Stavby) nejpozději do 31. 1. 2025.

- 3) Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky, odst. 5.1, písm. a)

Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

- a) **Cena za průzkumy** (tj. za monitoring a průzkumy dle bodu 2.3, písmena d), e) a f,) shora; dále jen „Cena za průzkumy“):

Cena bez DPH 1 193 000,00 Kč

DPH 21 % 250 530,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 443 530,00 Kč

(slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis prací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

8. 9. 2023

7. 9. 2023

.....

za objednatele:

ředitel

.....

za zhotovitele:

na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022