


ZMĚNOVÝ LIST č. 36

ZMĚNOVÝ LIST č. 36			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Prodloužení palisády		
Objekt:	SO.05		
Důvod a popis změny:	Při realizaci chodníku před objektem SO.02 byl zjištěn větší výškový rozdíl mezi zmíněným chodníkem a úrovní přilehlého parkoviště. Z tohoto důvodu musí být palisáda prodloužena. Řešeno na KD č. 53, bod 1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.		
Technické řešení změny:	Bez dopadu do technického řešení.		
Dokumentace/ příloha ZL:	Příloha č. 1 - Výřez situace		
Cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 2 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	48 883,89 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL36

Stavba: Prodloužení palisády

Místo:

Datum: 12.07.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 883,89	58 087,14
ZL36	SO.05 - Prodloužení palisády	48 883,89	58 087,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL36 - Prodloužení palisády**
Objekt: SO.05 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 12.07.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	48 883,89
HSV - Práce a dodávky HSV	44 345,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 345,34
PSV - Práce a dodávky PSV	4 538,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 538,55

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZL36 - Prodloužení palisády

Objekt:

SO.05 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 12.07.2023

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 883,89	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 345,34	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				44 345,34	
1	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	25,000	533,00	13 325,00	dle SoD
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m					
2	M	59228312	palisáda obdelníková v. 800mm	kus	125,000	244,00	30 500,00	dle SoD
	PP		palisáda obdelníková v. 800mm					
	VV		25/0,2		125,000			
	VV		Součet		125,000			
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	10,407	50,00	520,34	dle SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 538,55	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 538,55	
52	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	20,000	130,00	2 600,00	dle SoD
	VV		"Konstrukce komunikací a zpevněných ploch"					
	VV		Součet		20,000			
53	M	28322032	folie hydroizolační proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu mPVC (typ A) tl 1,0mm	m2	23,000	83,00	1 909,00	dle SoD
	VV		36,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		23,000			
	VV		Součet		23,000			
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,034	880,00	29,55	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 37			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Odečet nerealizace STA objektu SO.01		
Objekt:	SO.01		
Důvod a popis změny:	Na žádost Objednatele nebude realizována přípojka STA pro objekt školy. Řešeno na KD č. 57, bod 3. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	Bez dopadu do technického řešení.		
Dokumentace/ příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-14 885,83 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL37

Stavba:

Odečet nerealizace STA objektu SO.01

Místo:

Datum:

10.07.2023

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-14 885,83	-18 011,85	
ZL37	SO.01 - Odečet nerealizace STA	-14 885,83	-18 011,85	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL37 - Odečet nerealizace STA objektu SO.01**

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 10.07.2023
Projektant: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-14 885,83
Informační systémy	-14 885,83
Systém televizní antény	-14 885,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL37 - Odečet nerealizace STA objektu SO.01

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 10.07.2023
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 885,83	
D PSV Práce a dodávky PSV							-14 885,83	
D SO.01.EL.SLP.0: Systém televizní antény							-14 885,83	
1	K	SO.01.EL.SLP.108	Optický přijímač pracující na vstupu s vlnovou délkou 1200 - 1600 nm a RF výstupem v pásmu 87 - 2150 MHz, kompatibilní pro PAL, SECAM, NTSC, FM, DVB-S, DVB-T, DVB-C, se zdrojem	kus	-1,000	1 718,75	-1 718,75	dle SoD
2	K	SO.01.EL.SLP.109	FTTH optická zásuvka 2xSC - FTTH BOX, součástí balení je průchodka a záslepka, včetně optické spojky SM SC	kus	-1,000	275,00	-275,00	dle SoD
3	K	SO.01.EL.SLP.110	SC Optický pigtail 09/125 1m G657A	kus	-2,000	54,17	-108,33	dle SoD
4	K	SO.01.EL.SLP.111	Optický patch cord duplexní SC-SC, OS2, G.652.D a G.657.A1, cord 1,6 mm, LSZH, délka 2,1 m	kus	-1,000	1 104,17	-1 104,17	dle SoD
5	K	SO.01.EL.SLP.112	Účastnická zásuvka - TV-R (komplet - zásuvka, rámeček, krabička)	kus	-1,000	456,25	-456,25	dle SoD
6	K	SO.01.EL.SLP.113	Spojka koaxiální XC F-F, rovná	kus	-1,000	7,50	-7,50	dle SoD
7	K	SO.01.EL.SLP.114	F-konektor DIGI-SAT 75 Ω, samořezný	kus	-2,000	6,25	-12,50	dle SoD
8	K	SO.01.EL.SLP.115	Zařezání F-konektorů	kus	-2,000	29,17	-58,33	dle SoD
9	K	SO.01.EL.SLP.116	Svary optického vlákna	kus	-12,000	583,33	-7 000,00	dle SoD
10	K	SO.01.EL.SLP.117	Ochrana svaru 60 mm, balení 10 ks	kus	-2,000	100,00	-200,00	dle SoD
11	K	SO.01.EL.SLP.119	Kabel DIGI-SAT 3000 75 Ω, 1,0/4,6/6,6, 95dB, třída A	m	-15,000	43,17	-647,50	dle SoD
12	K	SO.01.EL.SLP.120	Štítek - popis prvků	kus	-1,000	22,08	-22,08	dle SoD
13	K	SO.01.EL.SLP.121	Štítek - popis kabelů	kus	-2,000	22,08	-44,17	dle SoD
14	K	SO.01.EL.SLP.122	Kabelová příchytka - běžná trasa, rozestup 0,5 m, vč.kotvy	ks	-30,000	36,88	-1 106,25	dle SoD
15	K	SO.01.EL.SLP.123	Drobný instalační materiál - spojovací materiál, příchytky, tmely, stahovací pásy, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů - sádra, tmel	kpl	-1,000	375,00	-375,00	dle SoD
16	K	SO.01.EL.SLP.124	Drobné pomocné instalační práce	hod	-4,000	437,50	-1 750,00	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

ZMĚNOVÝ LIST č. 38			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	TUV - doplnění čerpadla a RS		
Objekt:	SO.02		
Důvod a popis změny:	Tento změnový list řeší položky, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr soupisu prací, jež je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Chybějící položky byly zjištěny kontrolou projektové dokumentace na základě vytýkácího dopisu Č. j.: Zoo Praha - INVÚ/0127/23 ze dne 20. 2. 2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť uvedené položky by musely být dodány vždy. Řešeno na KD č. 58, bod 1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	Bez dopadu do technického řešení.		
Dokumentace/ příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	39 313,35 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL38

Stavba: TUV - doplnění čerpadla a RS

Místo: Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: AED project, a.s.

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 313,35	47 569,15
ZL38	SO.02 - TUV - doplnění čerpadla a RS	39 313,35	47 569,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL38 - TUV - doplnění čerpadla a RS	
Objekt:		SO.02 - Ubytovna	
Místo:	0	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Zoologická zahrada hl.m.Prahy	Projektant:	AED project, a.s.
Zhotovitel:	DCI Czech a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		39 313,35	
PSV - Práce a dodávky PSV		39 313,35	
SO.02.UT.01 - Technická místnost		39 313,35	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZL38 - TUV - doplnění čerpadla a RS
Objekt: SO.02 - Ubytovna
Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 24.07.2023
Projektant: AED project, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 313,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 313,35	
D		SO.02.UT.01	Technická místnost				39 313,35	
1	K	SO.02.UT.01_019	Oběhové čerpadlo č.4 s plynulou regulací otáček vč. modulu umožňující dálkové ovládání z nadřazeného systému, šroubení a tepelné izolace dopravní výška= 73 kPa, průtok= 1,0 m3/h, 230 W s pomocným kontaktem	kpl	1,000	16 944,35	16 944,35	dle SoD
2	K	SO.02.UT.01_022	Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 80, délka max. 1800 mm, 6x hrdla, vývody: 1xDN50, 1xDN32, 4xDN25; vypouštění: 1x DN15,1x manometr 100 vč. příslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 100 rozsah: 0-120°C	ks	1,000	22 369,00	22 369,00	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 39			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Změna ovládání žaluzií		
Objekt:	SO.01		
Důvod a popis změny:	Změna vznikla na žádost Objednatele, kdy bude z hlediska uživatelského komfortu změněno ovládání venkovních žaluzií v učebně z mechanického na elektrické. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	Bez dopadu do technického řešení.		
Dokumentace/ příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet Příloha č. 2 - Cenová nabídka subdodavatele Příloha č. 3 - Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	29 733,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno	podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL39

Stavba: Změna ovládání žaluzií

Místo:

Datum:

25.07.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Projektant:



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 733,00	35 976,93	
ZL39	SO.01 - Změna ovládání žaluzií	29 733,00	35 976,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL39 - Změna ovládání žaluzií na objektu SO.01

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 25.07.2023

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 733,00

PSV - Práce a dodávky PSV

29 733,00

Konstrukce zámečnické

29 733,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL39 - Změna ovládání žaluzií na objektu SO.01

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 25.07.2023
Projektant: [REDACTED]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 733,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							29 733,00	
D Konstrukce zámečnické							29 733,00	
1	K	R01	Změna ovládání žaluzií na SO.01 v učebně	kpl	1,000	29 733,00	29 733,00	vlastní

Cenová nabídka - venkovní žaluzie

dodavatel: Kasko

zastoupen: [REDACTED]

adresa: [REDACTED]

vypracoval: [REDACTED]

dne: 24.07.2023

poř. číslo: 52h-2023

odběratel: ALUCON PLUS s.r.o.

zastoupen: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Akce: ZOO - úprava CN na žaluzie s motorem - 3 ks, Budova 1

Venkovní žaluzie typ Z-70 na el. ovládání a krycími plechy

Pol.	Typ	šířka	výška okna	výška KP	výška žaluzie	kusů	cena za kus	cena
4a	Z - 70	3160			3200	1	- Kč	- Kč
4b	Z - 70	3160			3200	1	- Kč	- Kč
4c	Z - 70	3160			3200	1	- Kč	- Kč
3								
Cena celkem								- Kč
Sleva								0,00%
Cena celkem po slevě								- Kč

Příslušenství

Motor Somfy J410 io Protect do 18m ²	3 ks	5775 Kč/ks	17 325 Kč
Cena celkem za motor			17 325 Kč
Sleva za motor			25,00%
Cena celkem po slevě za motory			12 994 Kč
Situo 5 Var io Pure II	1 ks	2348 Kč/ks	2 348 Kč
Cena celkem za elektropříslušenství			2 348 Kč
Sleva			15,00%
Cena celkem po slevě za elektropříslušenství			1 996 Kč
Cena příslušenství			14 990 Kč

Cena celkem	14 990 Kč
-------------	-----------

Demontáž žaluzií + čas	3 ks	1800 Kč/ks	5 400 Kč
Cena montáže žaluzií nad 5m ²	3 ks	1650 Kč/ks	4 950 Kč
Cena elektrozapojení motoru	3 ks	130 Kč/ks	390 Kč
Cena dopravy	km	13,5 Kč/km	1 300 Kč

Cena celkem za montáž a dopravu	12 040 Kč
---------------------------------	-----------

CENA CELKEM BEZ DPH	27 030 Kč
---------------------	-----------

Platnost cenové nabídky je 30 dní. ÚPRAVY CENOVÉ NABÍDKY JSOU VYHRAZENY DLE SKUTEČNOSTI A TECHNICKÉ DOKUMENTACE. Cenová nabídka neslouží jako objednávka!!!

V případě realizace požadujeme zálohu ve výši 30%-50% dle použitého systému z celkové částky vč. DPH.

Barevné provedení:

Lamela:	dle vzorníku lamel
Vodící lišta:	barva dle RAL
Koncová lamela:	barva dle RAL
Krycí plech:	jednostranný nástřík dle RAL

**V případě realizace této zakázky, napište prosím do objednávky:
"fakturovat dle cenové nabídky poř. číslo ...", jinak nebude brán zřetel na danou slevu.**

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.



Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 39

Podle ustanovení článku 4, odst. 4.10, bodu 4.10.1.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou zahradou hl. m. Prahy a DCI Czech a.s. dne 16. 5. 2022 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle Cenové soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při ocenění Víceprací použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr.

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 16. 5. 2022 - 4. 9. 2023 je, mimo jiné:

R01	Změna ovládání žaluzií na SO.01 v učebně	kpl	1,000	29 733,00	29 733,00
-----	--	-----	-------	-----------	-----------


v ceně **29 733,00 Kč** (dále jen „**Dodávka**“). Vzhledem k tomu, že Dodávka není uvedena v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému cenových ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla cena za tuto položku stanovena,

prohlašuje zhotovitel, že


cena Dodávky ve výši **29 733,00 Kč** je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto dodávku v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly dodrženy zásady stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Za DCI Czech a.s.



Z pozice technického dozoru investora s navrhovaným určením ceny souhlasím.



Garnets Consulting a.s.
Čs. legií 445/4
415 01 Teplice-Trnovany

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

ZMĚNOVÝ LIST č. 40			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Obklad kuchyňských koutů		
Objekt:	SO.02		
Důvod a popis změny:	Tato změna vznikla na žádost Objednatele, kdy je z uživatelského hlediska žádoucí, aby byla stěna kuchyňského koutu obložena keramickým obkladem. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - SO.02 Půdorys 1.NP Příloha č. 2 - SO.02 Půdorys 2.NP		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 3 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	48 522,87 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL40

Stavba: Obklad kuchyňských koutů

Místo: Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 522,87	58 655,92
ZL40	SO.02 - Obklad kuchyňských koutů	48 522,87	58 655,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZL40 - Obklad kuchyňských koutů
SO.02
Zoologická zahrada hl.m.Prahy
DCI Czech a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

29.08.2023

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 522,87
HSV - Práce a dodávky HSV	48 522,87
KER.OBKL.NOV - Keramický obklad nový - konkrétní specifikace	48 522,87

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZL40 - Obklad kuchyňských koutů

Objekt:

SO.02


Místo:


Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 29.08.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 522,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							48 522,87	
D KER.OBKL.NOV Keramický obklad nový - konkrétní specifikace							48 522,87	
1	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	19,800	722,00	14 295,60	ÚRS II-2023
		VV	10*((0,6+1,9+0,8)*0,6)		19,800			
2	M	59761223	mozaika keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 800 do 1600ks/m2	m2	21,780	1 540,00	33 541,20	ÚRS II-2023
		VV	19,8*1,1		21,780			
3	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,800	21,00	415,80	Dle SoD
		VV	W.200; viz om.hladká		19,800			
		VV	10*((0,6+1,9+0,8)*0,6)					
4	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,541	500,00	270,27	Dle SoD





ZMĚNOVÝ LIST č. 41

ZMĚNOVÝ LIST č. 41			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Odpočet betonového recyklátu		
Objekt:	SO.05		
Důvod a popis změny:	V závislosti na proměnlivém podloží nebylo z důvodu vyhovující únosnosti v některých částech komunikace nutné měnit podklad v aktivní zóně. Tento změnový list tedy upravuje množství betonového recyklátu, který nebude použit v takovém rozsahu, jaký byl uveden ve výkazu výměr soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace/příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-60 800,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jmeno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jmeno:	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jmeno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jmeno:	podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL41

Stavba: Odpočet betonového recyklátu

Místo:

Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-60 800,00	-73 568,00
ZL41	SO.05 - Odpočet betonového recyklátu	-60 800,00	-73 568,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL41 - Odpočet betonového recyklátu
Objekt: SO.05

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 29.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		-60 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-60 800,00
1 - Zemní práce		-60 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL41 - Odpočet betonového recyklátu
Objekt: SO.05

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 29.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 800,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 800,00	
D	1		Zemní práce				-60 800,00	
1	K	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	-380,000	160,00	-60 800,00	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

ZMĚNOVÝ LIST č. 42			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Korekce ZL28		
Objekt:	SO.01		
Důvod a popis změny:	Tento změnový list navazuje na změnový list č. 28, ve kterém došlo na objektu SO.01 chybně k odečtení položky č. 2 - ALP.A442DN5040 Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 v množství 11 kusů, přičemž ve výkazu výměr soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo, byl pouze 1 kus. Tento změnový list uvádí chybu do pořádku tím, že v tomto ZL přičítá chybně odečtených 10 kusů. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace/příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 100,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: podpis:		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL42

Stavba:

Korekce ZL28

Místo:

Datum:

28.08.2023

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 100,00	1 331,00	
ZL42	SO.01 - Korekce ZL28	1 100,00	1 331,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL42 - SO.01 Korekce ZL28**

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 28.08.2023
Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 100,00
SO.01.KAN.03 - Zařizovací předměty	1 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL42 - SO.01 Korekce ZL28

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 28.08.2023
Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 100,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 100,00	
D	SO.01.KAN.03		Zařizovací předměty				1 100,00	
2	M	ALP.A442DN5040	Sífon dřezový s plastovou mřížkou DN70	kus	10,000	110,00	1 100,00	dle SoD