

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202300028 ze dne 14. 03. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

Digitronic CZ s.r.o.

sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
IČ: 481 68 017
DIČ: CZ48168017
zastupuje: XXXXXXXXXX ednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2023 smlouvu o dílo č. d202300028 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování tří projektových dokumentací pro investiční akci objednatel s názvem **„ZŠ Březenecká 4679, Chomutov; ZŠ Zahradní 5265, Chomutov; ZŠ Písečná 5144, Chomutov – projektová dokumentace – odborné učebny, venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny“** (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu na straně objednatel. Důvodem změny termínu dokončení díla je potřeba objednatel důkladně projednat dispoziční řešení dotčených prostor a zajistit příslušná odborná vyjádření (zejména ze strany hasičů a hygieny).

II. Změna termínu provádění díla

Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- | | |
|--|--|
| <i>a) projektová dokumentace:</i> | <i>nejpozději do 31.08.2023</i> |
| <i>b) výkazy výměr a položkové rozpočty:</i> | <i>nejpozději do 31.08.2023</i> |
| <i>c) pravomocné stavební povolení/potvrzení o jeho nepotřebnosti:</i> | |
| <i>- zahájení stavebního řízení:</i> | <i>nejpozději do 31.05.2023</i> |

- vydání povolení stavby s nabytím právní moci: nejpozději do **31.08.2023**

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [REDAKCE] náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

[REDAKCE]

.....
Statutární město Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč
primátor

V Pardubicích dne

[REDAKCE]

.....
Digitronic CZ s.r.o.

[REDAKCE]
jednatel