

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu ODRA
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: GEOTest, a.s.
sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zástupce: [redacted] předseda představenstva
IČO: 46344942
obchodní rejstřík: zapsaný u Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699
DIČ: CZ46344942, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo reg. č. D/500/23000/00159/22/00 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby „Úprava odvodnění území Nová Ves - sever“.

II.

V rámci sjednané doby plnění dle čl. III., odst. 2., písm. c) Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal zpracovat a objednateli předat projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 18 měsíců ode dne převzetí dokumentace k inženýrskogeologickému (dále jen „IG“) a hydrogeologickému (dále jen „HG“) průzkumu objednatelem. Vzhledem ke zjištěním z provedeného IG a HG průzkumu se smluvní strany dohodly na provedení doplňkového HG průzkumu, který zajistil objednatel a jehož smyslem bylo posouzení hydrogeologických poměrů v delším časovém horizontu, který prověřil tyto poměry mimo anomální vodní stav.

Na základě výše uvedeného, zejména výsledku doplňkového HG průzkumu, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1 smlouvy“), jehož obsahem je změna doby plnění zpracování a odevzdání DÚR včetně pravomocného územního rozhodnutí a případného biologického průzkumu.

III.

V návaznosti na shora uvedené se Smlouva o dílo Dodatkem č. 1 smlouvy mění takto:

1. Článek III. Místo a doba plnění, odstavec 2, písm. c) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

c) pro zpracování DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti a zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy platí:

- DÚR bude zpracována a objednateli odevzdána včetně pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 17 měsíců ode dne uzavření Dodatku č. 1 smlouvy.*

2. Článek III. Místo a doba plnění, odstavec 2, písm. e) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

e) případný biologický průzkum dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy bude zpracován a objednateli odevzdán nejpozději do 31. 8. 2024.

IV.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 smlouvy vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

V Ostravě dne: 7. 9. 2023

V Brně dne: 8. 9. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
předseda představenstva