

31/2023

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2022  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen občanský zákoník)**

**Článek I – Smluvní strany**

**1. Obec Písečná**

Se sídlem: Písečná čp. 262, 739 91 Písečná  
Zastoupena: Bc. David Čmiel, starosta obce  
Právní forma: 801 - Obec  
IČO: 70632430  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 86-5630280257/0100

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma**

**MEDIUM project EU s.r.o.**

Se sídlem: Riegrova 431, 533 51 Pardubice - Rosice  
Zastoupena: Ing. Martinem Bažantem - jednatelem  
IČO: 28778847  
DIČ: CZ28778847  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 232315642/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26840  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace služeb:  
Jméno a příjmení: Ing. Martin Bažant, tel. +420 732 222 222 email: [info@mediumproject.eu](mailto:info@mediumproject.eu)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná.

**Čl. III se mění a je doplněn zněním:**

*V průběhu prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 SoD:*

I.) Zhotovitel - základní specifikace změn obsahu díla:

- úpravy rozsahu DPS a dokumentace ZSPD dle dodatečných požadavků zadavatele pro optimalizaci rozsahu vzhledem k dosažitelnosti dotačního titulu	
- projekční vícepráce	112.000,- Kč
- plánografické práce	15.000,- Kč
- inženýrská a kompletační činnost pro úpravy	14.500,- Kč
- opakovaná modifikace rozpočtů a výkazů výměr, zpracovaných na původní řešení – změna rozsahu a jednotkových cen (výměry, rozsah oprav komunikací vč. všech souvisejících položek)	27.500,- Kč
- rozdělení předmětu správních rozhodnutí zakázky oproti původním předpokladům na část povolovanou vodoprávním úřadem ( stoky ) a část povolovanou stavebním úřadem ( přípojky ) – požadavek vyplynul z rozhodnutí KÚ MS kraje na základě dotazu vodoprávního úřadu Jablunkov po úvodním podání žádosti - nová DUR pro kanalizační přípojky	32.000,- Kč
- inženýrská činnost k nové DUR kanalizačních přípojek	12.500,- Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>213.500,- Kč</b>

ZSPD bude provedena formou veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 78a zákona č.183/2006 Sb. – příprava podkladů pro objednatele.

II.) **Objednatel:**

- objednatel poukazuje na posun termínů plnění zakázky, zapříčiněný ne zcela z důvodů dle I.) doplnění čl. III SoD.

*Protože prokazování nároků z plnění zakázky na jedné či druhé smluvní straně je z hlediska důkazního břemene nejednoznačné a procesně těžko uchopitelné, dohodly se obě smluvní strany na zápočtu svých nároků:*

**Objednatel nebude uplatňovat sankce dle čl. VI SoD a zhotovitel nebude uplatňovat navýšení ceny díla dle I.) doplnění čl. III Dodatku č. 1 SoD.**

**Čl. IV se mění a je nahrazen zněním:**

#### **Článek IV – Doba, místo plnění a další podmínky plnění**

- 1) Zhotovitel je povinen zabezpečit bezvadné provedení předmětu plnění v následujících termínech:
  - podání DUR kanalizačních přípojek vč. žádosti o vydání ÚR na SÚ Jablunkov: provedeno, zahájení územního řízení – č. j. MEJA 11648/23.
  - podání upravené ZSPD k vyjádření SmVaK : provedeno, vyjádření vydáno
  - podání upravené ZSPD vč. žádosti o vydání společného rozhodnutí: provedeno
  - předání upravené DPS na II. etapu výstavby v elektronické formě objednateli pro zahájení činnosti vypracování ZD pro výběr zhotovitele stavby: provedeno – předáno 11. 7. 2023
  - předání upravené DPS na II. etapu výstavby ve 4 ks vyhotovení vč. upraveného rozpočtu a VV dle I.) doplnění čl. III SoD: do 14 dnů od termínu uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2023
- 2) Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celého díla bez vad a nedodělků, včetně příslušných povolení a vyjádření dotčených orgánů.
- 3) Místem plnění je k.ú. Písečná u Jablunkova (okres Frýdek-Místek); 656356, místem pro předání díla je sídlo objednatele.
- 4) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. V této smlouvy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje díla. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

**Čl. V se mění a je doplněn zněním:**

10) Platby budou uhrazeny objednatelem v následujících termínech – vydání faktur:

- dle a) čl. V SoD: do 31. 8. 2023
- dle b) čl. V SoD: do 31. 8. 2023
  
- dle c), čl. V SoD: 70 % z ceny do 31. 8.2023  
30 % z ceny po protokolárním předání tištěné DPS ve  
4 ks vyhotovení
- d), e) čl. V SoD: 31. 8. 2023
- dle f) čl. V SoD: po vydání vodoprávního rozhodnutí na základě veřejnoprávní smlouvy

**Ostatní články SoD ze dne 23. 5. 2022 zůstávají beze změny.**

Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Písečná na svém 8. jednání konaném dne 14. 8. 2023 usnesením č. 8/6.

V Písečné dne 15 -08- 2023



za objednatele  
**Bc. David Čmiel**  
starosta



V Pardubicích dne *H. S. 2023*

