



**k Realizační smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu - „Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

**2. G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 196355720207/0100

zastoupen: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06689-2016-4502-S-0131/96-01-003-S00575 ze dne 14. 6. 2016 na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu - „Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.“ (dále jen „**Dodatek**“).

### I.

S ohledem na nutnost prodloužení termínu pro předání díla se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 3.1 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

*„3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v sídle objednatele projektovou dokumentaci sanačního zásahu nejpozději do 19,5 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.“*


Doba plnění zakázky byla ovlivněna provozními vlivy: nutnost dlouhého archivního bádání po prostudování poskytnutých podkladů, nedostupnost reálných podkladů o stavebních objektech a inženýrských sítích, nevyjasněnost vlastnictví pozemků mezi OKK Koksovny, a.s. a Advanced World Transport a.s. a nemožnost definovat výchozí stav sanace a rovněž tak cílový stav po ukončení sanace.

### III.


1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 12 -06- 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 

V Praze dne 8.6. 2017

Za G-Consult, spol. s r.o.

  
Ing. Stanislav Mikolajek  
jednatel společnosti