

Změnový list č. 1 ze dne 10.08.2023

Název stavby:	Obnova vodorovného značení - parkoviště MP		
Číslo smluvního vztahu:	2 023 208		
Název části stavby (PS, SO):	-----		
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164, 434 01 Most		Zhotovitel: Jiří Kuruc, IČ 877 99 367, Přítkov105, 417 12 Proboštov
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu i termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1. Záměr nezahrnoval dílčí změny VDZ a vyznačení VDZ na parkovištích v ul. Pionýrů a J. Ševčíka.			
Nové řešení:			
1. Do plánu byly zahrnuty úpravy VDZ + VDZ ul. Pionýrů a J. Ševčíka.			
Zdůvodnění změny:			
1. Změna byla vyvolána požadavkem Objednatel a provozovatele parkovišť MP z hlediska bezpečnosti provozu a zajištění obnovení souladu skutečného stavu in-situ se smluvními podmínkami nájemních smluv provozovatele MP.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	494 336,28 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-104 698,98 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	389 637,30 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.08.2023		
Nový termín dokončení díla:	31.10.2023		

Změnu navrhuje:

Datum: 10.08.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 10.08.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 10.08.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: 10.08.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet