

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka		
Stavba	Dílna pro výuku automechaniků, Fr. Šumavského 150 (název dle Smlouvy o dílo)	
Smlouva	ze dne 17.5.2023	číslo ZL:
Objednatel	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábr. Kpt. Nálepky 362	ZL 01
Zhotovitel	SENCO CHALOUPEK s.r.o.	
Místo	SPŠ Klatovy, Fr.Šumavského 150, Klatovy	
Dotace		
Stručný název ZL:	Změny po bourání, demontážích a při realizaci	
Předmět změny:		
1) Změna skladby podlahy - nahrazení drátkobetonu leštěným betonem		
2) Oprava havarijního stavu střešního pláště - výměna střešní krytiny, poškozených částí bednění a konstrukce krovu, impregnace dřevěné konstrukce střechy		
3) Dvousloupový zvedák - zrušení dodávky jednoho ze tří dvousloupových zvedáků		
4) Osazení protipožárních zárubní a dveřních křidel, dodání požárních ucpávek - výměna obyčejných zárubní a dveřních křidel za zárubně a dveřní křídla s požární odolností		
5) Demontáž držáku a zčištění fasády - odstranění nefunkčního prvku		
6) Zachování původních ocelových prahů u vjezdů do vrat - ponechání funkčního prvku		
7) Vyřezání obkladů u betonového základu a přízdívka soklu		
8) Rozšíření rozvodů tlakového vzduchu - vyvedení potrubí k potřebným místům		
Odůvodnění změny:		
1) Změna skladby podlahy - stavebním dozorem a prováděcí firmou bylo doporučeno zvolit místo plánovaného drátkobetonu, který by způsoboval špatnou údržbu při úklidu prostor dílen (vylézající drátky), leštěnou betonovou podlahu, která byla po konzultaci a přepočtu statikem odsouhlasena.		
2) Oprava havarijního stavu střešního pláště - po odstranění podhledů bylo nepředvídatelně zjištěno zatékání dešťových vod přes stávající střešní plášť. Nutná výměna střešní krytiny, poškozených částí bednění a konstrukce krovu, impregnace dřevěné konstrukce střechy.		
3) Dvousloupový zvedák - objednatel rozhodl o dodání pouze dvou dvousloupových zvedáků namísto tří z finančních důvodů.		
4) Osazení protipožárních zárubní a dveřních křidel - vzhledem ke skutečnosti, že rekonstruované prostory jsou jedním požárním úsekem, je nutno osadit stavební otvory zárubněmi a dveřmi s požární odolností. V projektu nebylo řešeno.		
5) Demontáž držáku a zčištění fasády - byla zjištěna provozní nevhodnost ponechání nefunkčního prvku na fasádě dílny.		
6) Zachování původních ocelových prahů u vjezdů do vrat - po odbourání původní podlahy byl zjištěn vyhovující stav prahů, které není nutno měnit.		
7) Vyřezání obkladů u betonového základu a přízdívka soklu - S ohledem na zjištění přesahujícího základu do prostoru dílen a sklonu, který kopíroval původní šikmou podlahu bylo po konzultaci se stavebním dozorem a prováděcí firmou zvoleno řešení přízdívkou. Výška přízdívky je sjednocena a vychází z nejvyššího místa zasahujícího původního základu. Celá přízdívka bude obložena keramickým obkladem.		
8) Rozšíření rozvodů tlakového vzduchu - vyvedení potrubí k potřebným místům nad rámec projektu		
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Vícepráce přímo souvisí s postupem a návaznostmi prací a jejich oddělení a samostatné zadání by bylo nevhodné.		
Vliv na cenu díla:		
	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Odpočty	cena:	404 724,80 Kč bez DPH
Připočty	cena:	885 206,59 Kč bez DPH
Rozdíl - Připočet	cena:	480 481,79 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny	cena:	1 289 931,39 Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení : <i>Ne</i>		
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.): <i>Ano</i>		
Přílohy : <i>Položkový rozpočet změn</i>		
Za zhotovitele předložil: Firma: <i>SENCO CHALOUPEK s.r.o.</i>		
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Adam Chaloupek / stavbyvedoucí</i> Datum <i>22.07.2023</i>		
Vyjádření TDS : Firma: <i>Pavel Ponocný</i>		
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Souhlasím</i> <i>Pavel Ponocný / TDS</i> Datum <i>22.07.2023</i>		
Vyjádření objednatele : Firma: <i>SPŠ Klatovy</i>		
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Souhlasím</i> <i>Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. oc</i> Datum <i>22.07.2023</i>		
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: <i>SENCO CHALOUPEK s.r.o.</i>		
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Souhlasím</i> <i>Vladimír Chaloupek / jednatel společnosti</i> Datum <i>15.08.2023</i>		
Odsouhlasil za objednatele : Firma: <i>SPŠ Klatovy</i>		
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Souhlasím</i>		