

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most X502, NN7170, lávka přes prokop C, P9; Most X076, NN7214, Lávka severní portál SAT, P6; Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8; Most X597..1,2, Čuprova, Estakáda Čuprova..1,2, P8; Most G004, Chotkova, Chotkova, P1“

číslo smlouvy objednatele: č. 3/23/4056/052

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS230011

### I.

#### Smluvní strany

##### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

##### **Společnost SMP – Santech alfa**

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, na základě udělené plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26.05.2023 na akci: Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 – dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektu: Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 dokončit dílo do 15.09.2023.

Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektu: Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u objektu Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 do **30.10.2023**. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dále Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o následující změnu: U mostního objektu Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 se nebude realizovat oprava výtluků v původním zasmluvněném rozsahu z důvodu zjištěných skutečností při místním šetření v rámci předání díla do realizace. Kvalita povrchu a rozsah poškození vozovkového souvrství je výrazně větší než v době vypsání zakázky k opravě. Oprava se bude realizovat v rámci jiné zakázky a v odlišném rozsahu.

## III. Změna Smlouvy

1. Za čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy se vkládá nový pododstavec 2.3a, který zní:

„2.3a Pro účely dílčího plnění vztahujícího se k objektu „Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8“ dle Smlouvy se oproti ustanovení odst. 2.3 Smlouvy sjednává zvláštní Doba realizace, podle které Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění dílčích Prací vztahující se k tomuto objektu ve lhůtě do 30.10.2023.“

2. V Příloze č. 1 – „Soupis prací včetně ceníku“ se za řádek „Rekapitulace – 1 857 276,03 Kč“ vkládají následující řádky:

„Celková cena díla se dodatkem č. 1mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	1 857 276,03 Kč
Méněpráce u X 591..1,2 dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 89 640,46 Kč
<b>Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:</b>	<b>1 767 635,57 Kč“</b>

V souvislosti s touto změnou se konstatuje, že celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Na konec Přílohy č. 1 – „Soupis prací včetně ceníku“ se doplňuje se nový list, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – email. zpráva z MHMP
  - b) Příloha č. 2 – Soupis prací - Most X591..1,2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..1,2, P8 (méněpráce)
  - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro pana Mgr. Luboše Lobíka
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 11.9.2023

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

---

Ing. Josef Richtř  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti  
Společnost SMP – Santech alfa:

---

xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci  
Stavby mostů a.s.

---

Santech alfa s.r.o.  
Michal Pustějovský  
jednatel