

Dj: 14291
2023

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 022 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0167 a č. MTS DIZ s.r.o.22080040

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2 022 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické [REDAKCE] – provozně-technický ředitel

(dále jen „*objednatel*“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „*zhotovitel*“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:



Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Petr Janeček, DiS, člen představenstva
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, Dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 9.6.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Dne 25.4.2023 uzavřel objednatel se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce“) smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je stavba LB_PROSEČSKÁ_PŘELOŽKYnn_TT Etapa_1, č. Projektu IZ-12-4000168. Jedná se o přeložku sítě nízkého napětí zahrnující demontáž stávajícího vrchního vedení nn včetně sloupů a skříní a nové uložení kabelového vedení nn včetně nových sloupů a skříní (dále také „přeložka“). Dne 12.6.2023 objednatel obdržel od zhotovitele přeložky oznámení, že přeložka bude realizována v období mezi 15.6.2023 a 31.8.2023. Pro skutečnou realizaci je přitom rozhodující datum, na které bude od ČEZ Distribuce přiděleno vypnutí dotčeného úseku vedení nízkého napětí tak, aby bylo možné přepojení na novou přeložku. Dle informace zhotovitele přeložky bylo toto vypnutí stanoveno na 28.8.2023.

Vrchní vedení, které je předmětem přeložky, je v kolizi se stavebními objekty SO 101 Úprava silnice I/14, SO 102 Úprava místních komunikací a chodníků v km 5,70 - 6,20, SO 310 Úprava odvodnění ul. Tanvaldská km 5,76 – 6,12, SO 441.1 Přeložka venkovního vedení VO Vratislavice v km 5,70 - 5,95, SO 441.2 Nasvětlení přechodu pro chodce v ul. Prosečská v km 5,78, SO 441.3 Nasvětlení přechodu pro chodce v ul.

Prosečská v km 6,11 a SO 441.4 Přeložka venkovního vedení VO Vratislavice v km TT 6,10 - 6,42, které tak před realizací přeložky není možné realizovat jako celek.

- (C) Vzhledem k uvedenému je nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli;
- (D) Smluvní strany mají za to, že předmětná změna Smlouvy dle tohoto Dodatku je provedena v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvalené v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následující změně Smlouvy:
 - a) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:
*„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je **29.9.2023.**“*
2. Upravený dílčí harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení




1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:
Příloha č. 1: Upravený dílčí harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích
dne 18.8. 2023

V Liberci
dne: 21 -08- 2023

Za zhotovitele:



**Za objednatele Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**

