

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

I.

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Reneska třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000250

a

Zhotovitel: ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem Průběžná 1108/77, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 24150134
DIČ: CZ24150134
bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 13.9.2011 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 183263
zastoupen Ing. Zdeňkem Pliškou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2023 - 016

II.

Preamble

- (1) Smluvní strany spolu dne 8.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci dvou světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část IV.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Během realizace smlouvy o dílo je nutné zajistit podklady k existenci sítí a zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., což vyvolá prodloužení termínu plnění.
- (3) S ohledem na výše uvedené smluvní strany přistupují k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým prodloužují termín plnění díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

(1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo ze dne 8.6.2023 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

a) *Zpracování konceptu DÚSP včetně vyhotovení geodetického zaměření do 28.9.2023. Do této doby se nezapočítává zajištění dokladové části, zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části. Objednatel se ke konceptu DÚSP písemně vyjádří do 10 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.*

IV.

Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Praze dne

Datum:
2023.09.12
08:05:02 +02'00'

Datum: 2023.09.04
12:56:38 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Zdeněk Pliška