

Česká televize**IČO: 00027383**

a

P & M bau, s.r.o.**IČO: 27629252****DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****Č. VER223-00058/2234**Předmět dodatku: **Vypořádání víceprací a méněprací při plnění díla**Cena, případně hodnota závazku včetně dodatku: **26 788 763,50 Kč bez DPH**Datum uzavření: **01-09-2023**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. VER223-00058/2234 ze dne 19.5.2023

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČT“)

a

P & M bau, s.r.o.

IČO: 27629252, DIČ CZ27629252

sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C

20042 zastoupená: Petrou Bábelovou, jednatelkou

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu 35-7758980227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)**PREAMBULE**

Smlouva o dílo č. VER223-00058 (dále také jen jako „smlouva“) byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům pod názvem „**Oprava střechy parkingu OZ**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 (v Registru smluv uveřejněna dne 23.5.2023) smlouvu, jejímž předmětem je provedení opravy střechy parkingu OZ.
- (B) Původní celková hodnota závazku podle uzavřené smlouvy je **29 837 588 Kč bez DPH, nová celková hodnota závazku ze smlouvy je 26 788 763,50 Kč bez DPH.**
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 za účelem vypořádání méněprací a víceprací vzniklých v průběhu plnění díla podle výše specifikované smlouvy. Hodnota víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a z těchto hodnot vyplývá, že hodnota méněprací je vyšší, v důsledku čehož se snižuje celková cena díla (závazku) na částku 26 788 763,50 Kč bez DPH.
- (D) Popis méněprací a víceprací: Při plnění díla bylo zjištěno, že je možné ponechat původní skladbu střechy, díky čemuž dojde k úspoře 1 097 840 Kč bez DPH. Dále bylo během provádění stavebních prací zjištěno, že stávající pojezdové rošty a nosné části dilatačních profilů jsou v dobrém stavu a je možné je nadále používat, což znamená úsporu ve výši 2 005 984,50 Kč bez DPH. Další úspora ve výši 14 000 Kč se týká úpravy místa vjezdu. Naopak byla zjištěna nutnost provést vícepráce spočívající ve zlepšení ochrany závorové mechanismu a čtečky u vjezdu a výjezdu na střechu garáží OZ, v celkové hodnotě 69 000 Kč bez DPH.

- (E) Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku je celkem 3 048 824,50 Kč (rozdíl mezi hodnotami víceprací a méněprací, tj. 10,22% z hodnoty původního závazku), z toho jsou méněpráce v hodnotě – 3 117 824,50 Kč bez DPH a vícepráce v hodnotě + 69 000 Kč bez DPH (absolutní hodnota všech změn (vícepráce + méněpráce) je 3 186 824,50, tj. 10,68% z původní celkové hodnoty závazku). O částku rozdílu mezi hodnotou méněprací a víceprací (3 048 824,50 Kč bez DPH) se tedy snižuje celková cena díla (hodnota původního závazku) na částku **26 788 763,50 Kč bez DPH, což je nová celková hodnota závazku**. Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a zároveň je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

1. ZMĚNA CELKOVÉ CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. prvního a druhého odstavce smlouvy, který se mění a nově zní takto:

*Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **26 788 763,50 Kč** (slovy: dvacet šest milionů sedm set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát tři korun českých padesát haléřů) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*

2. TERMÍN PLNĚNÍ

Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 2.5. smlouvy došlo několikrát k přerušení plnění prací a tím i posunu dokončení díla a že dílo bude dokončeno nejpozději do 13.10.2023.

3. PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

Smluvní strany konstatují, že změny podle tohoto dodatku jsou zaznamenány v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Změny plnění, a že tento dokument doplňuje a stává se nedílnou součástí Přílohy č. 1 smlouvy - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněným zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci plnění Díla i vícepráce a neprovádět zde specifikované méněpráce.

Ostatní části smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny a nadále v platnosti a účinnosti.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

- 4.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 4.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 4.5 Příloha č. 1 dodatku - Změny plnění;

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

P & M bau, s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 01-09-2023

Jméno:
Funkce:
Místo:
Datum:

034 683
mbau.cz
227629252
C, v. l. 120042

	úda] / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Smlouva o dílo		29 837 588,00 Kč
Cena dle dodatku/změny	1 xx.xx.xxxx	26 788 763,50 Kč
Cena dle dodatku/změny	xx.xx.xxxx	0,00 Kč
....další dodatky/změny		0,00 Kč

5222

De minimis - st. práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)				vícepráce	méněpráce	15%	4 475 638,20 Kč	
odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncese.	ZL 01	31.07.2023	0,00 Kč	1 097 840,00 Kč	1 097 840,00 Kč	ok	
		ZL 02	31.07.2023	0,00 Kč	2 005 984,50 Kč	3 103 824,50 Kč	ok	
		ZL 03	31.07.2023	69 000,00 Kč	14 000,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč		
Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)				vícepráce	méněpráce	50%	14 918 794,00 Kč	
odst. 5	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)				vícepráce	méněpráce	50%	14 918 794,00 Kč	
odst. 6	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	
Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněprací)				vícepráce	méněpráce	30%	8 951 276,40 Kč	
odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	

celkové vyčíslení změny

69 000,00 Kč 3 117 824,50 Kč -3 048 824,50 Kč

Změnový list číslo 1**Identifikace akce**

Název akce:	oprava střechy parkingu IDEC: 223 847 73865/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	P & M bau, s.r.o.
Projektant:	ZAKPLAN s.r.o., Chrpová 2200/27, Praha 10

Předmět změnového listu

snížení plochy vybourávaného litého asfaltu a izolace

Část díla dotčená změnovým listem

pojezdová plocha

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Původní řešení uvažovalo s vybouráním střešní skladby a provedením nové skladby v celé ploše střešního parkingu OZ.

Nové řešení :Ponechání původní skladby střechy na ploše, na kterých proběhla oprava hydroizolace v roce 2018 v celkové výměře 230m².**Zdůvodnění změny :**

Opravená část nevykazuje žádné problémy se zatékáním a dojde k značné finanční úspoře.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO méně práce
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-1 097 840,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 097 840,00 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.1

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		

Datum : 	Datum:	Datum : 11. 07. 2022
---	--------	----------------------

Datum :

VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ

AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4				materiál		montáž / komplet		celkem	snížené množství	celkem
Pol.	Popis	množ.	m.j.	Kč/m.j.	Kč	Kč/m.j.	Kč	Kč		
KAP.S BOURACÍ PRÁCE - viz "půdorys střechy - stávající stav"										
S01	vybourání stávající vrstvy litého asfaltu tloušťky 70mm, vč. vyčištění plochy parkoviště od odpadu (zbytky písku, štěrku aj.)	3329,54	m2	---	---	370	1 231 929,80	1 231 929,80	-200	-74 000,00
S02	demontáž všech vrstev živičné hydroizolace až na spádový betonový podklad, vč. detailů (sokly, atiky, dilatace, aj.)					---				
S02.1	vodorovná plocha střechy (bez atiky, žlabů, dilatace, aj.) - souvrství 5 mm (odhad)	3329,54	m2	---	---	125	416 192,50	416 192,50	-200	-25 000,00
S99.2	likvidace a odvoz asfaltového souvrství + litého asfaltu	598,59	t	---	---	2900	1 735 915,00	1 735 915,00	-33,6	-97 440,00
KAP.N NAVRHOVANÉ PRÁCE - viz "půdorys střechy - navrhovaný stav"										
N01	otryskání, očištění, bezprašné brokování (podle požadavků výrobce kotevně-impregnačního nátěru) a vyspravení stávajícího betonového podkladu (kompletní systém adhézní můstek, sanační hmota (plastbeton), aj.) - (odhad 20% z celkové plochy v střední tloušťce 10mm), (předpokládáno silné poškození betonového podkladu při bourání stávajícího litého asfaltu)	3746,15	m2	---	---	1400	5 244 608,46	5 244 608,46	-200	-280 000,00
N02	provizorní zakrytí vyspraveného spádového betonu před povětrností - nutná technologická pauza, předkládána zvýšená vlhkost spádového betonu, nutno realizace v příznivých klimatických podmínkách, nutné technologické přestávky pro vyschnutí podkladu, v každé sekci budou provedeny odběry vzorků pro ověření vlhkosti konstrukce podle požadavků výrobce asfaltových pásů a nátěrů pečetící vrstvy	3329,54	m2	---	---	200	665 908,00	665 908,00	-200	-40 000,00
N03	provedení pečetící vrstvy (kotevně impregnační nátěr + uzavírací nátěr) (nutno dodržet technologický postup, zejména požadavky na vlhkost podkladu) (vč. dočasného zakrytí podlahy, konstrukcí a vybavení v garáži pod střechou před poškozením při zatečení, zakrytí a omezení provozu v garáži musí být prováděno postupně pouze nezbytným rozsahu s minimálním omezením provozu)	3329,54	m2	---	---	750	2 497 155,00	2 497 155,00	-200	-150 000,00
N07	provedení hydroizolace (plocha) parkoviště z asfaltových pásů (SBS modifikovaný asfalt, vhodné pod litý asfalt, tl. 5,0mm, polyesterová vložka min. 180 g/m2) *** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh" *** pozor uvedena čistá izolovaná plocha +15% na přesahy + prořez	3329,54	m2	342	1 309 508,08	280	932 271,20	2 241 779,28	-200	-124 400,00
N10	provedení spodní podkladní vrstvy litého asfaltu tl. 35mm - viz navržená skladba *** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh" vč. ošetření spár asfaltovou zálivkou	3329,54	m2	---	---	665	2 214 144,10	2 214 144,10	-200	-133 000,00
N11	provedení finální vrstvy litého asfaltu tl. 35mm se vsypem - viz navržená skladba *** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh" vč. ošetření spár asfaltovou zálivkou	3329,54	m2	---	---	870	2 896 699,80	2 896 699,80	-200	-174 000,00
CELKEM										-1 097 840,00

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	oprava střechy parkingu OZ IDEC: 223 847 73865/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	P Š M bau, s.r.o.
Projektant:	ZAKPLAN s.r.o., Chrpová 2200/27, Praha 10

Předmět změnového listu

opětovné použití částí liniových žlabů a dilatačních profilů

Část díla dotčená změnovým listem

pojezdová plocha

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní řešení uvažovalo s kompletní výměnou liniových žlabů a kompletní výměnou dilatačních profilů.

Nové řešení :

Stávající pojezdové rošty budou použity v nových odvodňovacích žlabech.

Nocné části dilatačních profilů budou ve velké míře zachovány a bude vyměněna dilatační membrána, včetně ochranné manžety, vyměněny budou dle potřeby i šroubová pouzdra.

Zdůvodnění změny :

Stávající pojezdové rošty žlabů jsou v dobrém stavu a lze je použít do nových odvodňovacích žlabů.

Nosné části dilatačních profilů jsou v dobrém stavu a je možné jejich použití. Výměny jsou jen poškozené části, zejména v místě křížení dilatací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO méně práce
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-2 005 984,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 005 984,50 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.2

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Datum : [redacted] Datum : Datum : 31.07.2027

Datum :

VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ

AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4		materiál		montáž / komplet		celkem		
Pol.	Popis	množ.	m.j.	Kč/m.j.	Kč	Kč/m.j.	Kč	Kč
KAP.N	NAVRHOVANÉ PRÁCE - viz "půdorys střechy - navrhovaný stav"							
N05.1	instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN200, třída zatížení B125, vč. instalace litinového stropního mezidílu DN150 (drenážní otvory, příruba, odvodnění hydroizolace), spádový beton a stropní konstrukce bude vybourána podle potřeby nového žlabu / vpusti, součástí položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu (přechodka, úprava potrubí, bourání konstrukce pro vpust, aj.) - provedení a podrobnosti viz detaily, před objednáním žlabů musí být vybourány stávající žlaby a ověřeny rozměrové možnosti pro instalaci nových žlabů	241,47	bm	—	—	6000	1 448 820,00	1 448 820,00
							-241,47	1 350,00
N05.2	instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN150, třída zatížení B125, vč. instalace litinového stropního mezidílu DN100 (drenážní otvory, příruba, odvodnění hydroizolace), spádový beton a stropní konstrukce bude vybourána podle potřeby nového žlabu / vpusti, součástí položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu (přechodka, úprava potrubí, bourání konstrukce pro vpust, aj.) - provedení a podrobnosti viz detaily, před objednáním žlabů musí být vybourány stávající žlaby a ověřeny rozměrové možnosti pro instalaci nových žlabů	2,45	bm	---	---	5000	12 250,00	12 250,00
N06	instalace nového nerezového dilatačního profilu do objektové dilatace, součástí položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu (bourání, úprava dilatace, epoxid, malta aj.) - provedení a podrobnosti viz detaily, po dohodě se zástupcem investora lze využít nepoškozené části původního profilu, vč. odstranění stávající izolace v dilataci a nahrazení minerální vlnou	174,82	bm	---	---	22000	3 846 040,00	3 846 040,00
							-150	11 200,00
								-1 680 000,00
	CELKEM							-2 005 984,50

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	oprava střechy parkingu OZ IDEC: 223 847 73865/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	P & M bau, s.r.o.
Projektant:	ZAKPLAN s.r.o., Chrptová 2200/27, Praha 10

Předmět změnového listu

zámečnické konstrukce

Část díla dotčená změnovým listem

pojezdová plocha

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nová ocelová trubková ochrana proti najetí + 3x ochranný žluto-černý nátěr, včetně kotvení do atiky instalována i v místech kde nebude pohyb vozidel.

Ochrana závorového mechanismu a čtečky nebyla řešena.

Nové řešení :

Nová ocelová trubková ochrana proti najetí + 3x ochranný žluto-černý nátěr, včetně kotvení do atiky instalována nebude v dohodnutém místě v délce 7m instalována.

Bude provedena ochrana závorového mechanismu a čtečky, dle dohodnutého návrhu pomocí ocelové pozinkované rámové konstrukce v počtu 4 kusů.

Zdůvodnění změny :

Ocelová ochranná trubka proti najetí není nutná v místě vjezdu a nouzového výjezu, kde není pohyb vozidel.

Stávající ochrana závorového mechanismu a čtečky se provozem ukázala jako nedostatečná, proto byl objednatel definován způsob nové ochrany.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH:	69 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-14 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	55 000,00 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.3

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[redacted]		[redacted]

Datum :	Datum :	Datum : 21.07.2023
[redacted]		
	Datum :	

VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ

AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Pol.	Popis	materiál				montáž / komplet		celkem	
		množ.	m.j.	Kč/m.j.	Kč	Kč/m.j.	Kč	Kč	Kč
KAP.S	BOURACÍ PRÁCE - viz "púdorys střechy - stávající stav"							178 920,00	
KAP.N	NAVRHOVANÉ PRÁCE - viz "púdorys střechy - navrhovaný stav"								
N19.2	nová ocelová trubková ochrana proti najetí + 3x ochranný žluto-černý nátěr, včetně kotvení do atiky (provedení podle stávajícího zábradlí na obvodové atice) - viz detaily	89,46	bm	1500	134190	500	44 730,00	178 920,00	-14 000,00

CELKEM CELKEM

-14 000,00