

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková,

vedoucí oddělení investiční výstavby,

odbor rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice

Ing. Tomášem Madrym, jednatelem

Ing. Tomáš Madry, jednatel

Jakub Rychecký, vedoucí výroby

41035704

CZ41035704

ČSOB a.s., Ostrava

373743093/0300

Pro veřejnou zakázku:

Kanalizace a chodník, Skřečoň – 1. etapa

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 15.06.2022, dodatek č. 1 ze dne 19.12.2022 a dodatek č. 2 ze dne 08.06.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu dokončení z důvodu překročení objemu víceprací a zároveň z důvodu komplikací na stavbě

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 3.

Popis změn:

Vznikl větší požadavek na čištění komunikací. Byly přidány hutní zkoušky a kamerové zkoušky kanalizace na základě požadavků SSMSK a SMVaK. Vznikla potřeba stabilizovat dno výkopu, jelikož v některých úsecích byla vysoko spodní voda. Bylo také nutné rozšířit rýhu výkopu a upravit přístup k meziskládce.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 837 871,83	345 868,76	13 183 740,59
Cena dodatku č. 1	842 945,34	- - -	842 945,34
Cena dodatku č. 2	2 253 107,07	430 593,46	2 683 700,53
Cena dodatku č. 3	701 206,52	- - -	701 206,52
Cena dle SOD + dod. č. 1 + dod. č. 2 + dod. č. 3 celkem	16 635 130,76	776 462,22	17 411 592,98

V čl. III. Doba plnění a místo plnění:

S ohledem na bod 3.5 smlouvy o dílo, který se týká překročení objemu víceprací a zároveň z důvodu komplikací na stavbě, se obě strany dohodly na posunu konečného termínu stavby:

Nový termín dokončení stavby: **31.10.2023**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 15.06.2022, dodatku č. 1 ze dne 19.12.2022 a dodatku č. 2 ze dne 08.06.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě-Radvanicích dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Madry, jednatel