

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0510/21

č. sml. zhotovitele: 096/MBJR/21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - ŠTUDLOV“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - ŠTUDLOV“ (dále jako „SOD“ a „Dílo“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 108 091 050,10 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 129 876,21 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 107 961 173,89 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 201 Most ev. č. 05476-2

Obec Valašské Příkazy vnesla dodatečně požadavek na zajištění obslužnosti pozemku p. č. 166/2 účelovou komunikací vedenou pod mostem mezi opěrou č. 1 a podpěrou č. 2. Z důvodu vedení účelové komunikace pod mostem nebude proveden kamenný zához v místě jejího vedení.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	107 961 173,89 Kč
DPH 21 %	22 671 846,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	130 633 020,41 Kč
(slovy jednototřicetmilionůšestsetřicettřítisícetdvacetkorun korun českých, 41/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 12. 9. 2023

Ve Zlíně dne 12. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ředitel

.....

prokurista

prokurista