



D o d a t e k č . 7

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023 a dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením

Rady města Jihlavy č. 1228/23-RM ze dne 7. 9. 2023 a týkající se akce:
„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023 a dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele ohledně provedení konstrukčních vrstev komunikace v zájmové oblasti. Projektová dokumentace stavby "A" řeší pouze rekonstrukci vodovodu a kanalizací, bez odtěžení a navrácení konstrukčních vrstev vozovky v severní části ulice Bratří Čapků. Dle původních předpokladů měl odtěžení a navrácení konstrukčních vrstev vozovky zajistit zhotovitel Kraje Vysočina během stavby "Kraj Vysočina, Administrativní budova E". Vzhledem k průtahům s dokončením výběrového řízení předmětné stavby a s přihlédnutím na závazný termín dokončení stavby "Administrativní budovy E", bylo zástupcem Kraje Vysočina oznámeno, že odstupují od svého záměru provést celkovou rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky v ulici Bratří Čapků. Prodloužení termínu zohledňuje odtěžení konstrukčních vrstev vozovky, provedení nových konstrukčních vrstev, provedení nových parkovacích stání z kamenných kostek, znovu osazení obrubníků betonových a kamenných, provedení nového finálního povrchu komunikace z asfaltobetonu. Prodloužení termínu je v souladu s čl. 4, odst. 4.8., bod d) smlouvy o dílo a to: „ d) či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění“.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách plnění:

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

***do 130 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště Stavby A zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby A“ či „lhůta plnění Stavby A“)*

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“

***do 157 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště Stavby B zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby B“ či „lhůta plnění Stavby B“)*

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

***do 208 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště Stavby C zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby C“ či „lhůta plnění Stavby C“)*

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 7 se tento dodatek č. 7 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 7 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 7. Uveřejnění tohoto dodatku č. 7 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 7 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 7 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásmukách dne: 14.9.2023
Komenského
281 44 2
IČ: 270
DIČ: CZ2
tel./fax: 32



.....
Za zhotovitele

V Jihlavě dne: 14.9.2023



.....
Za objednatele

