

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Zadávací dokumentace na dodávku interiéru kulturních sálů Fantovy budovy, vč. výkonu autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-4745/2021/PH**

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 351 0003/511 351 0003

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

CAMA Architekti s.r.o.

se sídlem Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

IČO: 28238893 DIČ: CZ28238893

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 134548

zastoupená **Ing. arch. Davidem Chromíkem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

CAMA Architekti s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále též jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.11.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Zadávací dokumentace na dodávku interiéru kulturních sálů Fantovy budovy, vč. výkonu autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ ve znění jejího Dodatku č. 1 s účinností Smlouvy ke dni 30.11.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 14 odst. 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a Přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je návaznost této akce na probíhající akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ u níž dochází k prodloužení termínu dokončení. Výkon autorského dozoru dodávky mobiliáře interiéru Fantovy budovy je vázán na aktuální postup uvedené investiční akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“. Obě akce jsou úzce věcně a časově propojené. Zaměření vestavěných prvků mobiliáře lze provádět v návaznosti na dokončení a postup stavebních prací akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby výkonu autorského dozoru nad dodávkou jednotlivých prvků mobiliáře a s tím související navýšení ceny.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **102 000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že 4. dílčí etapa prací se posouvá o 4 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku ***prodloužení termínu dokončení investiční akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“, jejíž aktuální postup a dokončení je pro výkon autorského dozoru vybavení interiéru zásadní, jelikož spolu úzce časově a věcně souvisí***, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **15,59 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4 odst. 4.2., Článku 5 odst. 5.1., Článku 6 odst. 6.2. písm d), Článku 14 odst. 14.20 a Přílohy č. 2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 14 odst. 14.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se Čl. 4 odst. 3.4. Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	-	-
1. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Aktualizace konceptu a vizualizací oponentního návrhu dle připomínek vč. projednání s orgány státní památkové péče	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení konceptu a vizualizací	Návrh Zadávací dokumentace interiérů Fantovy budovy k připomínkám vč. marketingové dokumentace	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení konceptu a vizualizací	Odevzdání finální zadávací dokumentace na interiéry Fantovy budovy (vč. marketingové dokumentace).	Odsouhlasený/podepsaný zápis z představení Návrhu stavby, předávací protokol
3a. dílčí etapa	Předpoklad do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku (v závislosti na výsledku projednání s orgány státní památkové péče)	Zpracování a odevzdání aktualizace vizualizací Sloupového sálu a kavárny v 1NP, vč. přepracování projektové dokumentace mobiliáře kulturních sálů Fantovy budovy	Předávací protokol
4. dílčí etapa	Předpoklad trvání 12 měsíců pokynem Objednatele po zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele na dodávku interiérů	Součinnost při výběrovém řízení na dodavatele interiérů. Výkon autorského dozoru (AD) dle Požadavků objednatel	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 5 – Cena za provedení Díla

- ruší se Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH	1 475 000,- Kč
Cena prací dle Dod. č. 1, bez DPH	128 000,- Kč
Cena prací dle Dod. č. 2, bez DPH	102 000,- Kč
Celková cena díla dle Dod. č. 2, bez DPH	1 705 000,- Kč

Rekapitulace (dle dodatku č. 2):

a) Celková cena díla bez DPH	1 705 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	358 050,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2 063 050,- Kč

3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se Čl. 6 odst. 6.2. písm. d) Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- d) Předání díla dle Čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy – 4. dílčí etapa plnění – **výkon AD**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

4) Článek 14 – Závěrečná ustanovení

- ruší se Čl. 14 odst. 14.20. Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky Objednatele - znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla) - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

5) **Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy - Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla). Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání tohoto Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy): Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla) – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Za objednatele:

V Praze



13.09.2023 12:39
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.30
16:24:54 +02'00'

Ing. arch. David Chromík
jednatel společnosti
CAMA Architekti s.r.o.

Příloha č. 1

(Příloha č. 2 Smlouvy)

Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)

1. Základní služby

Položka	Popis		Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zadávací dokumentace					
	1.1	Dopracování konceptu a vizualizací	hod	■	■	■
	1.2	Projednávání s orgány státní památkové péče	hod	■	■	■
	1.3	Zadávací dokumentace na dodávku interiérů, vč. poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele interiérů	hod	■	■	■
	1.4	Marketingová dokumentace	ks	■	-	■
	1.5 a	Zpracování aktualizace vizualizací Sloupového sálu a kavárny v 1NP, vč. přepracování projektové dokumentace mobiliáře kulturních sálů Fantovy budovy	ks	■	■	■
	1.5 b	Zpracování aktualizace projektu Sloupového sálu a kavárny v 1NP, vč. přepracování projektové dokumentace mobiliáře kulturních sálů Fantovy budovy	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:						■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
2	Autorský dozor	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

3. Cena Díla

Cena za provedení Zadávací dokumentace (bez DPH) – dle dodatku č. 1 bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Cena za provedení Zadávací dokumentace včetně DPH - dle dodatku č. 1 včetně DPH	■
Cena za výkon AD (bez DPH) - dle dodatku č. 2 bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Cena za výkon AD včetně DPH - dle dodatku č. 2 včetně DPH	■
Cena za provedení Díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	1.705.000,- Kč
DPH (základní sazba)	358.050,- Kč
Cena za provedení Díla dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	2.063.050,- Kč