

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru u zakázky „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-508/2021/JAN**

ISPROFOND/SUB. **ISPROFIN: 3273214901/5613520020**

Číslo jednací: **19065/2023-SŽ-SSZ-PRÁV**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy: **121-006**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 2. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“ ve znění jejích dodatků č. 1–3, která nabyla účinnosti dne 15. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínu odevzdání 3. dílčí etapy díla tak, že dílčí etapa se prodlužuje o 7 měsíců, tj. do 15. 9. 2023. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění bylo nad obvyklou dobu trvající řízení o vydání společného povolení. Žádost o vydání společného povolení byla podána řádně dle Smlouvy, a to dne 14. 11. 2022, přičemž Drážní úřad vydal povolení až dne 2.8.2023, toto pak nabylo právní moci dne 5. 9. 2023.

U shora uvedených nepředvídatelných okolností vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 – Lhůty k provedení díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Upravuje se harmonogram dílčích prací díla** tak, že se 3. dílčí etapa prodlužuje o 7 měsíců. Rovněž se upravuje příloha článku 3, odst. 3.5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Příloha č. 2: potvrzení odeslání žádosti o společné povolení do dat. schr. Drážního úřadu

Příloha č. 3: Společné povolení – úvodní strana s datem vydání SP

Za Objednatele:

V Praze



12.09.2023 16:13

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.08 13:42:37

+02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.



Podpsal

Datum: 2023.08.08 13:54:08 +02'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka spol. SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1a. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Návrh technického řešení DUSP k připomínk. řízení | Předávací protokol (pro Část díla) |
| 1b. Dílčí etapa | Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Změna návrhu technického řešení DUSP + PDPS k opětovnému připomínk. ř. | Předávací protokol (pro Část díla) |
| 1c. Dílčí etapa | Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami | Předávací protokol (pro Část díla) |
| 1d. Dílčí etapa | Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Návrh technického řešení DSP a PDPS doplněné o systém ETCS L2 a GSM-R k připomínkovému řízení | Předávací protokol (pro Část díla) |
| 2. Dílčí etapa | do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami, podání žádosti o stavební povolení | Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 3. Dílčí etapa | do 10 měsíců od 2. dílčí etapy (podání žádosti o stavební povolení) | Nabytí právní moci stavebního povolení. Definitivní předání DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby | Předávací protokol |
| 4. Dílčí etapa | V průběhu realizace stavby (předpoklad 2023–2025) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby | Výkaz poskyt. služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín dokončení Díla | <u>předpoklad do 31. 12. 2025</u> | Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Příloha č. 2 – potvrzení odeslání žádosti o společné povolení do dat. schr. Drážního úřadu

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 329081601668603627554



Datum vystavení: 16.11.2022

Konverze nejpozději: 16.12.2022

Konvertovaný dokument: Kompletní datová zpráva

Předmět: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov

ID zprávy: 1104581260

Datum a čas doručení: 14.11.2022 v 11:46:30

Odesílatel: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, CZ

ID schránky: bkfcs9v


Typ schránky: PO

Adresát: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID schránky: 5mjaatd

Příloha č. 3 – Společné povolení – úvodní strana s datem vvdání SP a vyznačením právní moci rozhodnutí

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Toto rozhodnutí nabylo právní moci | |
| dne: 5. 9. [redacted] | |
| Vyznačeno dne: 7. 9. 23 | Vyznačil: [redacted] |



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0008/23-17/Wm V Plzni dne 2. srpna 2023
Č. j.: DUCR-46052/23/Wm Telefon: [redacted]
Oprávněná úřední osoba: [redacted] E-mail: [redacted]

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94 odst. 1, 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavební záměr:

„Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:04598555

V rozsahu:

| | Technologická část |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení |
| D.1.1 | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) |
| D.1.1.1 | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov |
| | PS 13-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov |
| | PS 15-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ve výhybně Spělov |
| D.1.1.2 | Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) |
| | PS 11-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Horní Cerekev směr ŽST Batelov |
| | PS 12-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Horní Cerekev a ŽST Batelov |
| | PS 14-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov |
| | PS 16-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec u Jihlavy |
| D.1.1.7 | Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov |
| | PS 17-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov |
| | Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) |
| | PS 14-01-71 TÚ Batelov - Spělov, ETCS L2 |