

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023-1071

Oprava střech ZS Bražec (část VZ č. 1 Bražec, část VZ č. 2 Albeřice)

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 20. 4. 2023 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem

Osoby zastupující

ve věcech ostatních: ██████████

ve věcech technických: ██████████

ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **RECYS-MACH s.r.o.**
Sídlo: Citice 1, 356 01 Citice
IČO: 26344955
DIČ: CZ26344955
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 14291 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Zdeněk Mach, jednatel

Osoby zastupující

ve věcech smluvních: ██████████

ve věcech technických: ██████████

ID datové schránky: yunwua8

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. Změnové listy jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	1 157 311,42 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	243 035,40 Kč
celková cena včetně DPH činí	1 400 346,82 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

část VZ 1 Bražec	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena dle smlouvy	1 883 180,20	395 467,84	2 278 648,04	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	486 983,94	102 266,63	589 250,57	25,86%
Cena ve znění tohoto dodatku	2 370 164,14	497 734,47	2 867 898,61	
Celkový cenový nárůst ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				25,86%

část VZ 2 Albeřice	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ
Původní nabídková cena dle smlouvy	2 510 076,25	527 116,01	3 037 192,26	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	670 327,48	140 768,77	811 096,25	26,71%
Cena ve znění tohoto dodatku	3 180 403,73	667 884,78	3 848 288,51	
Celkový cenový nárůst ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				26,71%

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací č. 1 (Bražec) a č. 2 (Albeřice)
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 (Bražec) a č. 2 (Albeřice)

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele

Za Zhotovitele

14.9.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

13.9.2023

.....
RECYS-MACH s.r.o.
Zdeněk Mach
jednatel

Střechy Bražec - změnový list č. 1

vícepráce							
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,000	314,00	9 420,00
			navýšení sutí uloženou pod stávající střechou: 30	30			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	900,000	13,70	12 330,00
			30*30	900			
5	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	30,000	540,00	16 200,00
			navýšení sutí uloženou pod stávající střechou: 30	30			
6	K	765131803	Demontáž skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	56,300	105,00	5 911,50
			rozpočet: 882+1049+212	-2143			
			skutečnost: 2199,30	2199,3			
			celkem	56,3			
5	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	56,300	220,00	12 386,00
7	M	STJ.TPE181100050	Trapézový plech tl. plechu 0,5 mm, včetně spojovacího materiálu	m2	56,300	240,00	13 512,00
			rozpočet: 882+1049+212	-2143			
			skutečnost: 2199,30	2199,3			
			celkem	56,3			
8		952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	2 199,300	53,00	116 562,90
9		XXXvlastní	Odstanění kovových prvků přesahujících nad střešní lať	ks	860,000	20,00	17 200,00
		764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	263,980	390,00	102 952,20
			63,87+14,86+48,76+4,89+8,92+8,92+8,88+9,08+47,9+47,9	263,98			
		13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	m	263,980	67,60	17 845,05
10	K	762342214	Montáž dřevěných latí - zhuštění roštu dle technologické předpisu výrobce	m2	1 610,550	80,00	128 844,00
11	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,0979	10 000,00	30979,00
12	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,552	800,00	2 841,30
					vícepráce		486 983,94

Změnový list celkem

486 983,94

Střechy Albeřice - změnový list č. 2

vícepráce							
4	K	765131803	Demontáž skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	486,830	105,00	51 117,15
			rozpočet: 714+1147+1178		-3039		
			skutečnost: 3525,83		3525,83		
			celkem		486,83		
5	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	486,830	220,00	107 102,60
6	M	STJ.TPE181100050	Trapézový plech tl. plechu 0,5 mm, včetně spojovacího materiálu	m2	486,830	240,00	116 839,20
			rozpočet: 714+1147+1178		-3039		
			skutečnost: 3525,83		3525,83		
			celkem		486,83		
7		952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	3 525,830	53,00	186 868,99
8		XXXvlastní	Odstanění kovových prvků přesahujících nad střešní lať	ks	894,000	20,00	17 880,00
9		764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	290,980	390,00	113 482,20
			9,62+2,99+55,64+4,91+4,79+51,14+16,70+16,71+50,89+4,86+4,86+58,29+9,58		290,98		
10		13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	m	290,980	67,60	19 670,25
12	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,298	10 000,00	52980,00
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,484	800,00	4 387,10

vícepráce

670 327,48

Změnový list celkem

670 327,48

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Oprava střech ZS Bražec	Smlouva č.	2023-1071
Zhotovitel	Recys - Mach s.r.o	Generální projektant	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)	
Název změny		Změna	termínu dokončení stavby ne
			objemu stavebních prací ano
Stručný popis změny	zhuštění podkladního roštu a likvidace odpadu z předešlé rekonstrukce		technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
			jiná
Původní termín dokončení stavby	dle SoD	Navrhovaný termín dokončení stavby	dle SoD
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	4 393 256,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	486.983,94
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Pod odkrytou krytinou byla krytina z předešlé rekonstrukce. Tato krytina musela být odvezena a uložena na skládku. Dále bylo nutné upravit a doplnit dřevěný rošt dle TP výrobce střešní krytiny. Přesný rozsah víceprací je v příloženém změnovém listu		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...		
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis
	11.08.2023		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	podpis
	11.08.2023		
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>		
Zdůvodnění	příloha č. ...		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Oprava střech ZS Bražec	Smlouva č.	2023-1071
Zhotovitel	Recys - Mach s.r.o	Generální projektant	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny		Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	zhuštění podkladního roštu a navýšení plochy střechy dle skutečnosti		objemu stavebních prací ano
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	dle SoD	Navrhovaný termín dokončení stavby	dle SoD
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	4 393 256,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	670.327,48
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Pod odkrytou krytinou bylo nutné upravit a doplnit dřevěný rošt dle TP výrobce střešní krytiny. Dále byl navýšen rozsah prací. V soutěžním výkazu výměr byl menší rozsah prací oproti skutečnosti o 486,83 m2. Přesný rozsah víceprací je v přiloženém změnovém listu.▯		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis
	11.08.2023	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	podpis
	11.08.2023	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>		
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	podpis
	souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		