

název díla:	Oprava stropní konstrukce a injektáže na kolektoru NLS na oblasti Centrum		
smlouva číslo:	SODM - 15/2023	ze dne:	04.05.2023
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	14.08.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	13.10.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

1/ Při provádění injektáží na kolektoru NLS bylo zjištěno, že pro úspěšné zamezení vstupu vlhkosti spárami je potřeba plánovaný rozsah injektáží zvýšit. Investor proto požaduje doinjektovat i dalších 13,8bm.

2/ Při odinstalování výložníků bylo zjištěno, že původní stěna není svislá a odchylka od svislosti mezi horní a spodní hranou stěny činí až 140 mm. Investor požaduje dodržení minimální tloušťku nové betonované stěny dle PD, což je 150mm. Z tohoto důvodu je nárůst spotřeby betonu o 0,98m³ větší.

3/ Zhotovitel po zadání stavebních prací, které bylo podepsáno 16.5.2023 požádal o zařízení staveniště a to již 22.5.2023. Oddělení životního prostředí ÚMČ dne 20.6.2023 požádalo o doplnění žádosti, které bylo Zhotovitelem realizováno 21.6.2023. Dne 27.6.2023 bylo vydáno Usnesení Rady městské části o využití pozemku se stanoveným nájmem 10/Kč/m²/den. Dne 10.7.2023 byla podána opětovná žádost ohledně záboru s požadavkem o neplacení nájmu z něj, neboť KP a.s. jsou mandatorní organizací MHMP. I k této zálosti bylo vydáno nesouhlasné stanovisko ohledně neplacení nájmu, a to dne 11.7.2023. Po posouzení všech finančních a realizačních aspektů Zadavatel rozhodl, že zábor nebude realizován a Zhotovitel s tímto rozhodnutím plně souhlasí. Toto rozhodnutí bylo provedeno 17.7.2023. Z tohoto důvodu je potřeba stavební práce prodloužit o 48 dní. Z důvodu víceprací dle bodu 1. je potřeba posunout termín o 12 dní. Z výše zmíněného je nově stanoven termín dohotovení na 13.10.2023.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Žižka	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:

Změna záměru dle §222	4,82%
-----------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	1 248 760,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	60 133,83 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	1 308 893,83 Kč

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	04.09.2023
------------	-----------------	--------------	------------