

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST. Roudnice n. L.**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3032/2022

ISPROFOND: 5423510021

Číslo jednací: 18265/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83; DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00číslo

číslo smlouvy: **50-22**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a prodloužení podchodu v ŽST. Roudnice n. L.“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 11. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna dodatkem č. 1 takto:

původní cena Díla1.982.000,- bez DPH

Dodatek č. 1 - 405.000,- bez DPH

Cena ve znění dodatku č. 11.577.000,- bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba uvést stav kolejí do souladu s normou ČSN 73 6320, když na tuto odkazuje pro SŽ závazná legislativa, a to tak, že bude realizován požadavek na normový stav osové vzdálenosti 4,75 m u koleje č. 4 a č. 6 ve staničním obvodu žst. Roudnice nad Labem, který je nyní 4,6 m. Dochází tak ke změně rozsahu rekonstrukce železničního svršku, který měl zůstat dle ZTP beze změny. Posun koleje č. 6 blíže v lici zdi bude dále znamenat potřebu rozšíření koruny zdi v celé její délce (cca 400 m).

2) **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **405.000,- Kč bez DPH**.

Kalkulace zvýšení ceny projektu proběhne tak, že budou u položek č. 6, 7, 8 a 11 v článku 5, odst. 5.2 zvýšeny ceny o 30 % oproti původním položkám v dodatku č. 1 Smlouvy, přičemž ostatní položky zůstávají beze změny.

3) **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 se posouvá o **4 měsíce**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

a) **změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku potřeby uvést stav kolejí do souladu s normou ČSN 73 6320,** když nově jsou požadavky na osové vzdálenosti kolejí zakotveny přímo v této normě, na kterou odkazuje legislativa pro SŽ

závazná, což pro povinný subjekt představuje povinnost postupovat podle dané normy, a tudíž vzhledem k tomu, že již není možné využít výjimky č.j. 33042/2019-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 7. 6. 2019 udělené odborem O13, je nutné dosáhnout mezi kol. č. 4 a 6 osově vzdálenosti alespoň 4,75 m, **tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat**

- b) a zároveň tato **změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky**, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o vypracování projektu železničního svršku s posunem koleje za účelem dosažení osově vzdálenosti 4,75 m od koleje č. 4 a s tím spojené potřeby rozšíření koruny zdi v celé její délce (cca 400 m).

- b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Stavebně technický, geotechnický průzkum, biologický průzkum DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací Protokol (fakturace 40% z ceny díla bez AD)
2. dílčí etapa	do 3 měsíců od 1. dílčí etapy	DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami vč. dokladové části	Předávací Protokol (fakturace 30% z ceny díla bez AD)

		EH a SR k připomínkám Podání žádosti o společné povolení	
3. dílčí etapa	do 2 měsíců od 2. dílčí etapy	Čistopis DUSP + PDPS specifikace pro výběr zhotovitele stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací Protokol (fakturace 20% z ceny díla bez AD)
4. dílčí etapa	do 3 měsíců od 2. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení vč. nabytí právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
5. dílčí etapa - ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 03/2025-12/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta)

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde ke zvýšení ceny díla o 405.000,- Kč**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1.982.000,-Kč
b) DPH (základní sazba)	416.220,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2.398.220,-Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položk a	Popis	Měrná jedno tka	Množst ví *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	-----	-----	-----
2	Geodetické práce	km	-----	-----	-----
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Kpl	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	Kpl	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ (bez DPH)
- e) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■ (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze




14.09.2023 09:52

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.