

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-62 – Oprava omítek a střešního pláště,
uzavřené dne 11. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0529 Pardubice,
Pražská 759, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. EVOSTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci KSHK

Sídlo: Brteč 11, Vysoké Mýto 566 01

IČO: 030 54 225

DIČ: CZ03054225

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2600602/2010

Zastoupená: Radkem Ročkem, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Radek Roček, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: nkyiv2y

Adresa pro doručování: Brteč 11, Vysoké Mýto 566 01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“ a „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **zvyšuje celková cena díla o částku 47 472,87 Kč bez DPH. Toto navýšení tak činí 8,88 % z původní ceny díla bez DPH** (tj. z částky 534 742,50 Kč).

Vícepráce spočívají v navýšení rozsahu opravy vnějších omítek přístavby objektu (navýšení činí 24,5 m2) vnitřních omítek stěn a stropu (navýšení činí 20,4 m2) a střešní plechové krytiny (navýšení činí 10 m2)

Méněpráce spočívají ve zmenšení rozsahu opravy vnějších omítek hlavní části objektu.

Uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy (tj. vícepráce a méněpráce), současně mají vliv na navýšení původní ceny díla. **Mají též vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění o 10 kalendářních dní, tj. nově do 27. září 2023.**

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet víceprací a méněprací“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce a méněpráce**, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 0529 – Oprava omítek a střešního pláště“ systémové číslo NEN N006/23/V00015889 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet víceprací a méněprací“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.“.

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

582 215,37 bez DPH

(slovy: pět set osmdesát dva tisíc dvě stě patnáct korun českých a třicet sedm haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet víceprací a méněprací“).

- 3.2** K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 122 265,23 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **704 480,60 Kč**.

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

3. Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla, v bodě 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

- „4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 27. září 2023. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“.

Ostatní body v **čl. 4** smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě** a je podepsán elektronickým podpisem a je uložen v elektronickém tržišti NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet víceprací a méněprací – počet stran: 3

za objednatele

Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

Ing. Zuzana
Brandová

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

Digitálně podepsal Ing. Zuzana
Brandová
Datum: 2023.09.15 09:48:58
+02'00'

za zhotovitele

Radek Roček
Jednatel

Radek Roček

**Radek
Roček**
Digitálně
podepsal Radek
Roček
Datum:
2023.09.14
13:09:32 +02'00'