

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Chrást'any - Rudná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 Silnice II/605

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 Silnice II/605

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1.3Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	147 469,00	147 469,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	147 469,00	147 469,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Chrášťany - Rudná	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 Silnice II/605		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1699/00066001/2023 a zhotovitel č.: 1/23/046 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vzhledem k dopravnímu omezení na souběžné komunikaci D5 nebyla správním úřadem povolena celková uzavírka opravovaného úseku komunikace II/605, a tím pádem probíhaly práce za částečné uzavírky (doklad č. 10). Vzhledem k částečné uzavírce byla komunikace vyfrézovaná a následně byly položeny asfaltové směsi po polovinách (ne na celou šířku komunikace), a tím pádem vznikla středová spára, která musela být ošetřena závlivkou.

Dále z důvodu srovnání nivelety komunikace (pro dodržení tloušťky nově pokládaných vrstev) bylo vyfrézováno víc asfaltového odpadu obsahujícího dehet. Celkem se jedná o navýšení o 17,94 t oproti původnímu rozpočtu.

Dodavatel na tyto skutečnosti upozornil investora a proběhl zápis do stavebního deníku (viz doklad č. 11). Součástí ZBV jsou i vážní lístky uložené nebezpečného odpadu (viz doklad č. 12).

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	147 469,00	147 469,00	147 469,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Kamil Hrbek datum podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx datum podpis

Stavební dozor: jméno xxx datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o. jméno Josef Raboch datum podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Kamil Hrbek datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1.3**

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Chrášťany - Rudná
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 Silnice II/605

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 951 797,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 951 797,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	147 469,00	147 469,00	5,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 099 266,40	147 469,00	5,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								01/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	R	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)	t	102,500	120,440	17,940	3 700,00	379 250,00	0,00	66 378,00	445 628,00	66 378,00	17,50%
3	11372B (OTSKP)	Frézování zpevněných ploch asfaltových - doprava - 30 km (nebezpečný odpad)	tkm	3 075,000	3 613,200	538,200	5,00	15 375,00	0,00	2 691,00	18 066,00	2 691,00	17,50%
10	113765 (OTSKP)	Frézování drážky průřezu do 600mm2 v asfaltové vozovce	m	326,000	1 110,000	784,000	50,00	16 300,00	0,00	39 200,00	55 500,00	39 200,00	240,49%
11	931315 (OTSKP)	Těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 600mm2	m	326,000	1 110,000	784,000	50,00	16 300,00	0,00	39 200,00	55 500,00	39 200,00	240,49%
		CELKEM						427 225,00	0,00	147 469,00	574 694,00	147 469,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Josef Raboch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Chrášťany - Rudná

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 951 797,40
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 099 266,40
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 750 112,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,00%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	147 469,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	885 539,22

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	147 469,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 475 898,70

12=(1)*0,15	Limit	442 769,61
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/605 Chrášťany - Rudná	0,00	147 469,00	147 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 469,00	147 469,00	147 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	II/605 Chrášťany - Rudná	0,00	147 469,00	147 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 469,00	147 469,00	147 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Chrást'any - Rudná
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	01 Silnice II/605
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	1	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV	1	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV	1	
10 Rozhodnutí o částečné uzavírce	4	
11 Stavební deník	3	
12 Vážní lístky - nebezpečný odpad T4	4	
Počet listů celkem	14	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 1.3

Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Chráštany - Rudná	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01/1
Číslo a název SO/PS:	01 Silnice II/605	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	01 Silnice II/605	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, ZJIŠTĚNÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,00	1,00	0,000	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00%
2	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)	t	102,50	120,44	17,940	3 700,00	379 250,00	0,00	66 378,00	445 628,00	66 378,00	17,50%
3	11372B (OTSKP)	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 30KM (nebezpečný odpad)	tkm	3 075,00	3 613,20	538,200	5,00	15 375,00	0,00	2 691,00	18 066,00	2 691,00	17,50%
4	113728 (OTSKP)	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	403,30	403,30	0,000	540,00	217 782,00	0,00	0,00	217 782,00	0,00	0,00%
5	919111 (OTSKP)	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	326,00	326,00	0,000	150,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00%
6	93818 (OTSKP)	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	5 630,00	5 630,00	0,000	4,00	22 520,00	0,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00%
7	572214 (OTSKP)	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 660,00	7 660,00	0,000	8,00	61 280,00	0,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00%
8	574D58 (OTSKP)	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S tl. 60mm	m2	2 031,00	2 031,00	0,000	246,50	500 641,50	0,00	0,00	500 641,50	0,00	0,00%
9	574B44 (OTSKP)	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 50 mm	m2	5 630,00	5 630,00	0,000	234,50	1 320 235,00	0,00	0,00	1 320 235,00	0,00	0,00%
10	113765 (OTSKP)	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	326,00	1 110,00	784,000	50,00	16 300,00	0,00	39 200,00	55 500,00	39 200,00	240,49%
11	931315 (OTSKP)	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	326,00	1 110,00	784,000	50,00	16 300,00	0,00	39 200,00	55 500,00	39 200,00	240,49%
12	12922 (OTSKP)	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	210,00	210,00	0,000	135,00	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00%
13	56962 (OTSKP)	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	210,00	210,00	0,000	169,00	35 490,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00%
14	15112 (OTSKP)	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	26,60	26,60	0,000	169,00	4 495,40	0,00	0,00	4 495,40	0,00	0,00%
15	915111 (OTSKP)	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	403,00	403,00	0,000	132,00	53 196,00	0,00	0,00	53 196,00	0,00	0,00%
16	915211 (OSKP)	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, přechod pro chodce , šipky	m2	18,00	18,00	0,000	1 045,00	18 810,00	0,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00%
17	915221 (OTSKP)	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V 4vodící proužek 25cm, V2, V1a,b středová čára přerušovaná 12,5cm, V11a, V12b	m2	385,00	385,00	0,000	368,50	141 872,50	0,00	0,00	141 872,50	0,00	0,00%
		CELKEM						2 951 797,40	0,00	147 469,00	3 099 266,40	147 469,00	5,00%

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník

Vyřizuje: Ing. Kamil Hrbek

Věc: Oznámení zhotovitele o ZBV


Stavba: II/605 Chrášťany - Rudná

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „**II/605 Chrášťany – Rudná**“. Vzhledem k dopravnímu omezení na souběžné komunikaci D5 nebyla správním úřadem povolena celková uzavírka opravovaného úseku komunikace II/605, a tím pádem probíhaly práce za částečné uzavírky. Vzhledem k částečné uzavírce byla komunikace vyfrézovaná a následně byly poleženy asfaltové směsi po polovinách (ne na celou šířku komunikace), a tím pádem vznikla středová spára, která musela být ošetřena zálivkou.

Dále z důvodu srovnání nivelety komunikace (pro dodržení tloušťky nově pokládaných vrstev) bylo vyfrézováno víc asfaltového odpadu obsahujícího dehet. Celkem se jedná o navýšení o 17,94 t oproti původnímu rozpočtu.

S pozdravem


Viktor Malinovský
stavbyvedoucí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

FRONĚK, spol. s r.o.

Zátiší 2488

269 01 - Rakovník

Vyřizuje/telefon
Raboch / :

Praha
27. 7. 2023

Věc: Nezbytné změny na stavbě „II/605 Chrášťany - Rudná“

Dle oznámení zhotovitele a na základě zápisů ve stavebním deníku ze dne 18.7. a ze dne 27.7. 2023 se jedná o následující nezbytné změny:

- Zvětšený objem deponování asfaltové směsi obsahující dehet o 17,94t
- Zvýšená výměra ošetření pracovní spáry asf. zálivkou včetně frézování drážky o 784m

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele S-1699/00066001/2022, článkem 6, bodem 6.7 tímto vydává pokyn k realizaci dle zápisu ve stavebním deníku a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ, SoD a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Děkuji

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno





Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 110106/2023/OSU/Bal

Č.j.: MUCE 114192/2023 OSU

vyřizuje: Jana Balejová, kancelář č.dv.110

tel./e-mail:

V Praze dne 10.07.2023

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení úplné uzavírky komunikace, vydává toto rozhodnutí žadateli:

FRONĚK, spol. s r.o., IČ 47534630, Zátíší 2488, 269 01 Rakovník,

v zastoupení na základě plné moci

ADSUM spol. s r. o., IČ: 45144991, Lidická 7, 273 51 Unhošť

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **se povoluje úplná uzavírka (vždy jednoho jízdního pruhu) silnice č. II/605 v Chrášťanech.**

komunikace: silnice č. II/605

v úseku: cca v km staničení 1,520 – 2,215

z důvodů: stavebních prací – oprava povrchu komunikace sil. č. II/605 po polovinách při rozdělení jednotlivých jízdních směrů.

v termínu: **od 17. 7. 2023 do 31. 7. 2023**

Objízdná trasa je stanovena dle DIO:

pro jízdní směr Praha - Beroun

bude zachován průjezd obcí Chrášťany a Rudná po sil. č. II/605

pro jízdní směr Beroun - Praha

bude odkloněn v Rudné ze sil. č. II/605 - OK - III/00516 – Jinočany – OK – III/00512 – III/0058 – OK – II/605.

VEDENÍ PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY:

**DOČASNÁ ZMĚNA TRASY LINKY PID č. 307, 308, 311 380 A
952:**

VEDENÍ TRASY

Směr Nučice/Řevnice/Beroun/Kladno

po stávající trase

Směr Praha

do zastávky "Rudná, Nerudova" beze změny – přímo Masarykova – vpravo Obchodní – vlevo Ke Školce – vpravo Karlovotýnská – vlevo Jinočanská – přímo silnice III/00516 – na území obce

Jinočany – Hornická – přímo Hornická – vlevo náměstí 5. května – vpravo náměstí 5. května – vlevo objezdem rybníka – vlevo náměstí 5. května – vpravo Hornická – vpravo Žižkova – přímo silnice III/00512 – vlevo silnice III/0058 – vpravo silnice II/605 a dále po stávající trase

ZASTÁVKY

zřizuje se:

Rudná, zdravotní středisko – směr Zličín, v pravidelné nástupní zastávce linky 310
Jinočany, Náměstí – směr Zličín v pravidelné zastávce linky 309

ruší se:

Chrástany, Mezcestí – obousměrně
Rudná, U Nádraží – směr Rudná, Hořelice
Rudná, Dušníky – směr Rudná, Hořelice
Rudná, U kina – směr Rudná, Hořelice

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.

Odpovědná organizace: FRONĚK, spol. s r.o.

odpovědná osoba: Viktor Malinovský, tel.:

Odpovědná organizace za dopravní značení: ADSUM, spol. s r. o.

odpovědná osoba: Martin Frolík, tel.:

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- 1) Dopravní značení bude provedeno v základní velikosti s reflexním povrchem, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 114191/2023 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 188/2023 a odsouhlasených situací DIO, vypracovaných Martinem Frolíkem, ADSUM spol. s r.o., č. zak. DIO-134-6/2023 v červnu 2023.
- 2) Po celou dobu úplné uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení, bude průběžně kontrolováno, případně neprodleně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
- 3) Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.
- 4) Při akci bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejich součástí a příslušenství. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození, dále zajistí úklid na komunikacích, na něž se vztahuje toto rozhodnutí.
- 5) Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice.
- 6) Za průběh úplné uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- 7) Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

FRONĚK, Zátíší 2488, 269 01 Rakovník,

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 27. 6. 2023 žádost o povolení úplné uzavírky (vždy jednoho jízdního pruhu) silnice č. II/605 v Chrástanech, v km staničení cca 1,520 – 2,215 z důvodu stavebních prací – oprava povrchu komunikace sil. č. II/605 po polovinách při rozdělení jednotlivých jízdních směrů.

Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) oznámil zahájení řízení a seznámil účastníky řízení a dotčené správní úřady s podklady do rozhodnutí s možností se k nim vyjádřit svým opatřením ze dne 30. 6. 2023 č.j. MUCE 111947/2023 OSU.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, povolil úplnou uzavírku (vždy jednoho jízdního pruhu) silnice č. II/605 v Chrášťanech za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-Západ, DI ze 10. 6. 2023 č.j. KRPS-170362-2/ČJ-2023-011606-KI, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 29. 6. 2023 zn. 5173/23/KSUS/KLT/RAB, vyjádření ROPID ze dne 29. 6. 2023, souhlas Obce Chrášťany ze dne 4. 7. 2023 zn. 149/2023, vyjádření Města Rudná ze dne 28.6.2023 n.z. 04824/23/MUR/HO/MKo a souhlas Obce Jinočany ze dne 30. 6. 2023.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Obec Chrášťany, Město Rudná, Obec Jinočany

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha:

situace dopravního značení DIO, vypracované Martinem Frolíkem, ADSUM spol. s r.o., č. zak. DIO-134-6/2023 v červnu 2023

Obdrží:

účastníci (dodejky):

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsv5y5

sídlo: Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť

zastoupení pro: Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Rudná, IDDS: yhybsn6

sídlo: Masarykova č.p. 94/53, 252 19 Rudná

Obec Chrášťany, IDDS: kxtajpz

sídlo: Plzeňská č.p. 28, Chrášťany, 252 19 Rudná

Obec Jinočany, IDDS: nntbdsf

sídlo: Náměstí 5. května č.p. 19, 252 25 Jinočany

dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

na vědomí:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Firma:

.....

Číslo deníku: I

Evidenční čísla listů od 016971 do 016980

STAVEBNÍ DENÍK

stavby II/605 PRAŠTANY - RUDNÁ'

číslo zakázky 1123/046

Zaveden dne: 17.7.2013

Vedl: VIKTOR MALINOVSKÝ'

II 605 CHRÁSTANY - RUDNA

DNEŠNÍHO DNE PROBEHLA KONTROLA VYFŘEZOVANÉHO POVRCHU.
 DLE PROVEDENÉ KONTROLY NEBYLY ZJIŠTĚNĚ ZÁVADY V
 PODKLADNÍCH VRSTVÁCH.

18.7.2023

UH

ZHOTOVITEL ŽÁDÁ OBJEDNATELE O POVOLENÍ APLIKACE
 SPOJOVACÍHO PASTŘÍKU A NÁSLEDNĚ O POVOLENÍ POKLÁDKY
 LOŽNĚ Vrstvy

ZA OBJEDNATELE
 KSÚS STŘEDČESKÉ

ZA ZHOTOVITELE:
 FRONEC, spol. s r. o.

Počasí: jasně, 18-30°C

18.7.2023

Pracovníci: Malinovský, Gulc, Miksa, Topinka, Abbercht,
 Yklanka, Jörlerger, Polcar, Koudř, Brodman, Rybář,
 Dibitanský, Káran, Trukoa, Miller, Poláčik, Holala

UH

MECHANIZACE: líniová Dymapac 2500, silniční válec HAMM DV90,
 MB - pohybový vůz, MB - kameták, páska Würsten, 60",
 Malcov bagy JCB, 4x MB - nákladní auto

PRÁCE:

- kompletní kametová komunikace před pohledkou - stroje
- zapřesování veškerých napojení na bedlepi komunikace a
 na zú a kú
- aplikace silničního spojovacího pastříku - samostatně
- pohledka ložné vrstvy řívice - ACL 215, tl. 60 mm
- aplikace silničního spojovacího pastříku - uložení
- nahledka a odvoz odpadků + bourání materiálu
- úklidové práce a zabezpečení staveniště

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Vzhledem k dopravním omezením, na současně DB
 nebyla správním úřadem povolena celková uzavírka
 a řidič opoť nabídku bude v rámci ČDV pro i
 osádku, štrabve pracovní spánky.

JOSEF RABOCH

VIKTOR MALINOVSKÝ

MARTIN HICAR

Denní záznamy stavby:

List č.

016976

Datum:

II/605 CHRAŠTANY - RUDNA'

Počasí: polojasno, 15-20°C

26.4.2023

Pracovníci: Malinovský, f. ČNES (5x)

St

MECHANIZACE: /

PRÁCE:

- předřazení komplet VZ
- úklidové práce

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Počasí: kalnáno, 14-19°C

27.4.2023

Pracovníci: Malinovský, Polcar, Kolář, ČNES (5x),
+ 3x SD

Čt

MECHANIZACE: MB - D Mulow

PRÁCE:

- aplikace VZ barvou
- dílně (eximní) úpravy
- říditelný úklid stavby + odvoz materiálů

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

- DODAVATEL UPOZORNIL NA ZÁKLADĚ VÁŽNÍCH LÍSTKŮ NA ZVĚŠENÝ OBJEM DEPONOVANÉ ASPALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET O 17,94t OPROTÍ SCHVALENÉMU ROZPOČTU.

TOTO BYLO ZPŮSOBENO NEROVNOMĚRNÝM FRÉZOVÁNÍM VOZOVKY Z DŮVODU SROVNÁNÍ NIVELETY KOMUNIKACE PRO DODRŽENÍ TLouŠTKY NOVE^Š TOKLÁDANÝCH VRSTEV.

- DÁLĚ BYLO DOHODNATO PŘEVEDENÍ OŠETŘENÍ SPARKY U BUS ZALIVU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY A PŘILNUTÍ NOVE^Š OBRUSNĚ VRSTVY K BETONOVÝM OBRUBÁM.

- DOHODNUTE VCP, TO JE OŠETŘENÍ STŘEDOVÉ SPARKY, OŠETŘENÍ SPARKY U AUTOBUSOVÉHO ZALIVU A ZVĚŠENÝ OBJEM U NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI ZBV.

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE

FRONEK, spol. s r.o.

JOSEF RABOCH

MARTIN HICAR

VÍKTOR MALINOVSKÝ

Dodací list / příjemka

IČOL: OL230378691 Interní číslo:

Dodavatel:		Příjemce / vykládka:	
IČO 47534630	IČZ / IČP 2105	IČO 28340957	IČZ / IČP CZM01035
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Froněk, spol. s r.o.		Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Bergasto a.s.	
Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP 2105 - Černošice		Ulice, č.p., č.o. Ztracená 254/6	
Obec, PSČ Černošice, 25228		Obec, PSČ Olomouc, 77900	
IČZÚJ 539139		IČZÚJ 500496	
Telefon		Telefon 0	
Připojené doklady:			

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	34,820000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce: 1
IČO 25189565	Registrační číslo návěsu 7J1 1516
Obchodní firma / název / jméno a příjmení	Registrační značka přívěsu
SILNICE HEJDA s.r.o.	Číslo želez. vagónu
Ulice, č.p., č.o. Myslotínská 2168	Číslo vodní, letecké zásilky
Obec, PSČ Pelhřimov, 39301	Razítko a podpis:
IČZÚJ 547492	
Telefon 0	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 9P1 1461	

Náklad předán dopravci:	Náklad předán příjemci:
Datum 26.07.2023	Datum 26.07.2023
Dodavatel: Froněk, spol. s r. Razítko a podpis:	Odběratel / Příjemce: Bergasto a.s. Razítko a podpis:

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Dodací list / příjemka

IČOL: OL230375435 Interní číslo:

Dodavatel:		Příjemce / vykládka:	
IČO 47534630	IČZ / IČP 2105	IČO 28340957	IČZ / IČP CZM01035
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Froněk, spol. s r.o.		Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Bergasto a.s.	
Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP 2105 - Černošice		Ulice, č.p., č.o. Ztracená 254/6	
Obec, PSČ Černošice, 25228		Obec, PSČ Olomouc, 77900	
IČZÚJ 539139		IČZÚJ 500496	
Telefon		Telefon 0	
Připojené doklady:			

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	29,080000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce: 1
IČO 25189565	Registrační číslo návěsu: 6J9 0386
Obchodní firma / název / jméno a příjmení SILNICE HEJDA s.r.o.	Registrační značka přívěsu
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Myslotínská 2168	Razítko a podpis:
Obec, PSČ Pelhřimov, 39301	
IČZÚJ 547492	
Telefon 0	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 6J5 6417	

Náklad předán dopravci:	Náklad předán příjemci:
Datum 26.07.2023	Datum 26.07.2023
Dodavatel: Froněk, spol. s r.o.	Odběratel / Příjemce: Bergasto a.s.
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Dodací list / příjemka

IČOL: OL230378690		Interní číslo:	
Dodavatel:		Příjemce / vykládka:	
IČO 47534630	IČZ / IČP 2105	IČO 28340957	IČZ / IČP CZM01035
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Froněk, spol. s r.o.		Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Bergasto a.s.	
Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP 2105 - Černošice		Ulice, č.p., č.o. Ztracená 254/6	
Obec, PSČ Černošice, 25228		Obec, PSČ Olomouc, 77900	
IČZÚJ 539139		IČZÚJ 500496	
Telefon		Telefon 0	
Připojené doklady:			

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	27,060000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce: 1
IČO 25189565	Registrační číslo návěsu 6J9 0386
Obchodní firma / název / jméno a příjmení	Registrační značka přívěsu
SILNICE HEJDA s.r.o.	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Myslotínská 2168	Razítko a podpis:
Obec, PSČ Pelhřimov, 39301	
IČZÚJ 547492	
Telefon 0	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 6J5 6417	

Náklad předán dopravci:	Náklad předán příjemci:
Datum 25.07.2023	Datum 25.07.2023
Dodavatel: Froněk, spol. s r.o.	Odběratel / Příjemce: Bergasto a.s.
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Dodací list / příjemka

IČOL: OL230375431 Interní číslo:

Dodavatel:		Příjemce / vykládka:	
IČO 47534630	IČZ / IČP 2105	IČO 28340957	IČZ / IČP CZM01035
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Froněk, spol. s r.o.		Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Bergasto a.s.	
Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP 2105 - Černošice		Ulice, č.p., č.o. Ztracená 254/6	
Obec, PSČ Černošice, 25228		Obec, PSČ Olomouc, 77900	
IČZÚJ 539139		IČZÚJ 500496	
Telefon		Telefon 0	
Připojené doklady:			

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	29,480000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce: 1
IČO 25189565	Registrační číslo návěsu 7J1 1516
Obchodní firma / název / jméno a příjmení	Registrační značka přívěsu
SILNICE HEJDA s.r.o.	Číslo želez. vagónu
Ulice, č.p., č.o. Myslotínská 2168	Číslo vodní, letecké zásilky
Obec, PSČ Pelhřimov, 39301	Razítka a podpis:
IČZÚJ 547492	
Telefon 0	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 9P1 1461	

Náklad předán dopravci:	Náklad předán příjemci:
Datum 25.07.2023	Datum 25.07.2023
Dodavatel: Froněk, spol. s r	Odběratel / Příjemce: Bergasto a.s.
Razítka a podpis:	Razítka a podpis:

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná