

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0060/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

### SILNICE III/4221: SALAŠ, SESUV

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DIPONT s.r.o.**

Sídlo: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153  
IČ: 28693094  
DIČ: CZ28693094  
Zastoupení: xxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0060/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby doplnění inženýrsko-geologického průzkumu a s tím související potřebě změny Ceny díla a změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo.

#### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.3, písm. a)** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.3 *Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:*

- a) *stabilizace silničního tělesa bude řešena vyztuženou konstrukcí (zemina vhodná do násypů, hutněná po 300 mm, prokládaná geomřížemi) s lícovým prvkem z ocelového panelu vyplněného kamenivem. Zabezpečení stability komunikace musí být doplněno odvodněním vsakující srážkové vody. V délce cca 100 m bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky vč. sanace zemní pláně. V navazujících úsecích bude v nezbytně nutném rozsahu provedena výměna krytu vozovky. Vybouraný asfaltový a podsypový materiál budou v maximální míře využity na stavbě. Žulová kostka bude odprodána zhotoviteli stavby.*

- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1**, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do **30.11.2023**
- 3.3 **Článek V. – „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, odst. 5.1, písm. a)** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| Cena bez DPH        | 215.650,00 Kč |
| DPH 21 %            | 45.286,50 Kč  |
| Cena celkem vč. DPH | 260.936,50 Kč |
- (slovy dvěšestšedesátitřicetšest korun českých padesát haléřů )
- 3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 4. 9. 2023

V Ústí nad Labem dne: 11.09.2023

.....

ředitel

.....

jednatelka společnosti