

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SODM-3/2023 ze dne 13.1.2023

Název díla: *Oprava NF01 do R6 kolektoru Mo-Ko – K1 (PÚ5, PÚ6, PÚ7)*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-3/2023*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *22ZK2014*

Projekt číslo: *5000*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Jakub Vévoda*

(dále jen „**Objednatel**“)

II. HB Technology, s.r.o.

Zastoupený: Romanem Fialou, jednatelem společnosti

Se sídlem: Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 02352010

DIČ: CZ02352010

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 33233

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 305552391/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Roman Fiala

Stavbyvedoucí: Roman Fiala

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Roman Fiala

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-3/2023 uzavřené dne 13.1.2023 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídaný v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 889.587,36 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 915.870,50 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 1.805.457,86 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **5.829.623,62 Kč**.

- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Prodloužení termínu plnění

- II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vícepracemi.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **31. října 2023** a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
- II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
 - Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
- III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: info@hbtechnology.cz Za informaci

Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
HB Technology, s.r.o.
Roman Fiala
jednatel společnosti
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)