

název díla:	Oprava NF01 do R6 kolektorů Mo-Ko-K1(PÚ5, PÚ6, PÚ7)		
smlouva číslo:	SODM -3/2023	ze dne:	16.01.2023
zhotovitel:	HB Technology, s.r.o.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	25.07.2023	Fyzicky provede	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.10.2023		

### Popis změny, případně náčrtek :

- 1) Po odstranění starých rozvaděčů z rozvoden, bylo zjištěno, že stav rozvoden není vhodný pro umístění rozvaděčů nových. Rozvodny musejí být opraveny. + 10 733,40 Kč
- 2) Původní projektová dokumentace počítala s výměnou prvků VZT a hladinových sond včetně držáků. Tyto prvky jsou již v kolektoru nainstalovány, tudíž jejich instalace není potřeba. - 459 550 Kč
- 3) Plynová čidla z původního projektu jsou příliš nestabilní. Došlo k výměně plynových čidel za vhodnější variantu - odsouhlaseno oddělením MaR. - 456 320,50 Kč + 683 061,30 Kč
- 4) Kvůli dodržení podmínek stanovených v nové PD došlo k manipulaci s osvětlením v kolektoru. Všechna světla musela být demontována a následně znovu namontována. + 146 461,26 Kč
- 5) Při kontrole prací bylo zjištěno, že je potřeba doplnit 42m kabelového roštu, který chyběl nebo nevyhovoval podmínkám uložení kabelů. + 45 289,8 Kč
- 6) Při přepojování rozvoden muselo dojít ke spojkování kabelů. Se spojkami kabelů PD nepočítala. +14 775 Kč
- 7) Kvůli zmíněným bodům a aktualizaci PD došlo k posunutí termínu díla.

### Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Roman Fiala	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	30,83%	

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 855 906,76 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	889 587,36 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	915 870,50 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 829 623,62 Kč		
Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	14.09.2023