

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2022/12/0810**

(dále jen „dodatek“)

**„Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8, Ostrava-
Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní
vlhkosti“**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,
e-mail: hana.hrbkova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek,
tel.č.607 043 247,e-mail:
roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
zastoupená: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300
telefon: +420 739 663 631, email: martisovsky@mhstavby.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0810 ze dne 23.02.2023 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.08.2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- výměna materiálu hydroizolace spodní stavby objektu SO01 – SO04 – původní dvě vrstvy hydroizolačních asfaltových modifikovaných pásů budou nahrazeny hydroizolační bitumenovou stěrkou.
Jedná se o méněpráce ve výši 529 493,15 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 475 905,64 Kč bez DPH
- provedení kamerové zkoušky ležaté dešťové kanalizace z důvodu zjištění příčiny prosakování vody do objektu SO03. Jedná se o vícepráce ve výši 4 246,- Kč bez DPH
- tepelná izolace podhledů v objektu SO01 (vstupy do zázemí) – tepelná izolace EPS 70F bude nahrazena izolací z minerální vaty. Jedná se o méněpráce ve výši 36 527,52 Kč bez DPH a o vícepráce ve výši 74 130,69 Kč bez DPH
- sanační omítky v objektu SO03 a SO04 nebudou provedeny dle projektové dokumentace v celém rozsahu – pouze lokálně. Jedná se o méněpráce ve výši 222 983,37 Kč bez DPH
- u objektu SO01 u vstupů do zázemí objektu není nutné provedení svislé hydroizolace, pro odvedení srážkové vody z asfaltové plochy budou osazeny odvodňovací žlaby. Jedná se o méněpráce ve výši 107 631,85 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 137 398,55 Kč bez DPH
- na základě rozhodnutí statika bude provedeno zajištění trhliny ve zdivu objektu SO01 pomocí helikální výztuže. Jedná se o vícepráce ve výši 5 702,40 Kč bez DPH
- asfaltový/dehtový nátěr na římsě objektu SO01 bude odstraněn a římsa a podhled bude ošetřen adhezním můstkem. Jedná se o vícepráce ve výši 13 641,40 Kč bez DPH
- u objektu SO04 nebyla zjištěna vlhkost obvodového zdiva, nebude proveden odkop a svislá hydroizolace. Jedná se o méněpráce ve výši 23 932,87 Kč bez DPH
- z důvodu zajištění funkčnosti hromosvodné soustavy bude položen do výkopu podél objektů SO01 – SO04 zemní pásek. Jedná se o vícepráce ve výši 94 575,20 Kč bez DPH
- bourání základů z betonu u objektu SO02 – SO04 bylo ve skutečnosti provedeno větší množství než bylo uvažováno v projektové dokumentaci, u objektu SO01 bylo bourání betonů méně. Jedná se o méněpráce ve výši 523 449,08 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 226 491,32 Kč bez DPH
- oprava zdi a čelní stěny bezprostředně navazující na objekt SO03, zřízení přístupového chodníku ze zahrady do objektu SO03. Odpočet nevyužité finanční rezervy ve výši 80 000,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 92 155,93 Kč bez DPH

Celkové vyčíslení hodnoty méněprací a víceprací:Celková hodnota méněprací činí **1 524 017,84 Kč bez DPH**Celková hodnota víceprací činí **1 124 247,13 Kč bez DPH.**

Specifikace a přesný rozsah méněprací a víceprací je uveden v položkových změnových rozpočtech, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na uvedené méněpráce a vícepráce dojde ke změně ceny díla - **snížení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 399 770,71 Kč bez DPH** dle položkových změnových rozpočtů, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 19 236 599,82 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení dodatku č.1: 19 423 825,45 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 19 024 054,74 Kč bez DPH.

Z důvodů nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se prodlužuje termín provedení díla sjednaný v čl. IV. odst. 1 smlouvy o **1 týden** (tj. termín provedení díla se účinností tohoto dodatku sjednává do 5 měsíců a 1 týden od převzetí staveniště).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III.**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkové změnové rozpočty, ve kterých je vymezen rozsah změn – méněprací a víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.723/RMOB2226/24 ze dne 15.09.2023.

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2023.09.18
15:28:23 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

Ing. Daniel
Martišovský

Digitálně podepsal
Ing. Daniel
Martišovský
Datum: 2023.09.18
14:04:05 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel