

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-001692

Číslo smlouvy Zhotovitele: 59/23 - 23381

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:

I/38 Církvice most 38-048 - přestavba mostu pro přepravu komponent NJZ

ze dne 08.08.2023

(dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 445 64 287
DIČ: CZ44564287
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

I. Zdůvodnění dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 04PU-0001692, jejímž předmětem je přestavba mostu 38-048 v Církvici. Smlouva předpokládá datum zahájení prací ode dne účinnosti Smlouvy, vzhledem k tomu, že došlo k nepředpokládanému prodloužení výběrového řízení a k uzavření Smlouvy, v souvislosti s tím dochází i k posunu Doby pro uvedení do provozu, která připadá na 26.12.2023 (140 kalendářních dnů od Data zahájení prací). Přestavba mostu tak vychází do klimaticky nevhodných podmínek zimního období, kdy na základě příslušných předpisů není možné realizovat práce citlivé na klimatické vlivy. Bylo by proto nutné přerušit realizaci prací a opětovně je zahájit až ve stavební sezóně 2024. To by ovšem přineslo značné technické komplikace, ztížilo by to podmínky pro provádění prací a vedlo k nároku na dodatečnou platbu, zejména na konzervaci stavby přes zimní období a dvojitě navedení techniky Zhotovitelem. Zadávací dokumentace, ani nabídka Zhotovitele se zimní technologickou přestávkou nepočítala, naopak je potřeba eliminovat dobu, po kterou budou instalována dopravní opatření, takže je nezbytné realizovat přestavbu mostu 38-048 v jedné stavební sezóně. Z tohoto důvodu tak dochází k úpravě znění příslušného stanovení Data zahájení prací, přičemž to bude ze strany Objednatele stanoveno tak, aby byla stavba provedena v jedné stavební sezóně. Daná změna Smlouvy nepředstavuje změnu podstatnou ve smyslu §222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Příloha č. 1 Smlouvy takto:

Datum zahájení prací, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění:

Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Smlouvy
----------------------	-------	---------------------------

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne stanoveného výzvou Objednatele doručenou Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací
----------------------	-------	---

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.09.2023 17:00:26

za Zhotovitele

N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Digitally signed by

Date: 2023.09.11
13:15:16+02'00'
