

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0368/HMP11/19/RS (objednatele)

č. 003 539 (zhotovitele)

ze dne 20.10.2020

pro akci

**„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka
z Cholupic do A2“**

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČ : 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6848

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavků provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.6 a 2.1.7, které zní:

„2.1.6 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- 05.05.1.1 Obnova komunikace – bourání konstrukční vrstvy
- 05.901 VRN – odpočet
- 06.01.1 Hlavní stoka (st.0,185 – st. 1,053, stoky R, R2 a R3) – méněpráce geologie
- 06.03.1 Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) – méněpráce geologie
- 06.01.2 Hlavní stoka A2 (st. 1,45 Š42 – st. 1,77 Š50, stoka R1) – méněpráce geologie
- 06.02.4 Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) – méněpráce geologie
- 06.04.4 Kanalizační přípojky na výtlačném řadu – méněpráce geologie
- 07.01 Mikrotuneláž – odpočet 80,85 m
- 07.901 VRN – odpočet“

„2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- 05.01 Obnova komunikace – Malá Lada a Dolnobřežanská
- 05.02 Obnova komunikace – provizorní komunikace
- 05.02.04 Výtlačný řad U Obce – Armatury
- 05.01.2 Kanalizační stoka R1 – nová revizní šachta
- 05.05.1.1 Obnova komunikace – bourání konstrukční vrstvy
- 05.201.2 PS 01.2 Strojně technologická část – provizorní čerpání, dodání čerpadel
- 05 VRN – přípočet
- 06.01.1 Hlavní stoka (st. 0,185 – st. 1,053, stoky R, R2 a R3) – vícepráce geologie
- 06.03.1 Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) – vícepráce geologie
- 06.01.2 Hlavní stoka A2 (st. 1,45 Š42 – st. 1,77 Š50, stoka R1) – vícepráce geologie
- 06.02.4 Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) – vícepráce geologie
- 06.04.4 Kanalizační přípojky na výtlačném řadu – vícepráce geologie
- 07.01 Ražba úsek TŠ3 -TŠ5 80,85 m 012023
- 07.901 VRN – přípočet
- 07.902 Ostatní náklady“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.6 a 2.1.7 činí bez DPH	24 187 178,92 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.6	- 8 761 536,72 Kč
a cena dle čl. 2.1.7	32 948 715,64 Kč

Celková cena za akci 1/1/HMP/11 – Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2 ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 pak činí:

	253 828 200,34 Kč
Původní cena za dílo bez DPH:	198 875 420,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	21 512 390,67 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	9 253 210,75 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	24 187 178,92 Kč
Celková cena bez DPH:	253 828 200,34 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 2.7.2024**, v opačném případě je v prodlení.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
