

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]
1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [dni]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	Den 1 - - 19	Den 20 - - 41	Den 42 - - 62	Den 63 - - 81	Den 82 - - 91
SO03 Sklad.obj. celkem					841	139.36	407.48	213.31	81.05	
					841	135.46	253.51	347.98	104.25	
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	3	1	3	3	2.96				
	1 SO03 Sklad.obj.		1	3	3	2.96				
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	3	1	3	1	1.15				
	1 SO03 Sklad.obj.		1	3	1	1.15				
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	1	3	7	7.27				
	1 SO03 Sklad.obj.		1	3	7	7.27				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	3	1	3	10	10.41				
	1 SO03 Sklad.obj.		4	6	10	10.41				
752	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	3	4	6	1	1.45				
	1 SO03 Sklad.obj.		12	14	1	1.45				
802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	3	4	6	3	3.18				
	1 SO03 Sklad.obj.		4	6	3	3.18				
1502	ZÁKLADY	3	7	9	38	37.99				
	1 SO03 Sklad.obj.		7	9	38	37.99				
1607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	3	15	17	22	22.21				
	1 SO03 Sklad.obj.		15	17	22	22.21				
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	3	7	9	11	11.00				
	1 SO03 Sklad.obj.		15	17	11	11.00				
3103	ZDI NOSNÉ	10	18	27	189	37.84	151.34			
	1 SO03 Sklad.obj.		18	27	189	37.84	151.34			
3304	STROPY	8	28	35	98		98.29			
	1 SO03 Sklad.obj.		28	35	98		98.29			
3859	PŘESUN HMOT TE 3	13	18	30	25	3.91	21.49			
	1 SO03 Sklad.obj.		42	54	25			25.40		
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ KROV	6	36	41	4		3.88			
	1 SO03 Sklad.obj.		36	41	4		3.88			
4407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	6	42	47	21			21.42		
	1 SO03 Sklad.obj.		42	47	21			21.42		
4607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	4	48	51	47			46.67		
	1 SO03 Sklad.obj.		48	51	47			46.67		
4757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	3	49	51	4			3.71		
	1 SO03 Sklad.obj.		62	64	4			1.24	2.48	
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	3	36	38	12		12.05			
	1 SO03 Sklad.obj.		43	45	12			12.05		
5327	TRUHLÁŘI OKNA	3	39	41	106		105.98			
	1 SO03 Sklad.obj.		52	54	106			105.98		
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	8	46	53	37			37.00		
	1 SO03 Sklad.obj.		46	53	37			37.00		
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	3	42	44	9			8.81		
	1 SO03 Sklad.obj.		55	57	9			8.81		
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	4	54	57	31			31.20		
	1 SO03 Sklad.obj.		54	57	31			31.20		
6806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	3	58	60	11			10.70		
	1 SO03 Sklad.obj.		58	60	11			10.70		
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	3	73	75	30				29.88	
	1 SO03 Sklad.obj.		73	75	30				29.88	
7707	MALBY VNITŘNÍ	3	73	75	12				12.03	
	1 SO03 Sklad.obj.		76	78	12				12.03	
8307	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ	3	76	78	4				3.72	
	1 SO03 Sklad.obj.		76	78	4				3.72	
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	3	76	78	3				3.32	
	1 SO03 Sklad.obj.		76	78	3				3.32	

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]
1. Řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [dni]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	Den 1 - - 19	Den 20 - - 41	Den 42 - - 62	Den 63 - - 81	Den 82 - - 91
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	3	39	41	14		14.44			
	1 SO03 Sklad.obj.		53	55	14			14.44		
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	9	48	56	43			42.52		
	1 SO03 Sklad.obj.		56	64	43			33.07	9.45	
9457	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	3	57	59	2			1.96		
	1 SO03 Sklad.obj.		67	69	2				1.96	
9487	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	3	63	65	7				6.51	
	1 SO03 Sklad.obj.		73	75	7				6.51	
9557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	3	57	59	6			6.44		
	1 SO03 Sklad.obj.		65	67	6				6.44	
9701	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	2	60	61	2			1.55		
	1 SO03 Sklad.obj.		68	69	2				1.55	
9724	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	3	62	64	4			1.33	2.65	
	1 SO03 Sklad.obj.		70	72	4				3.98	
9756	DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ	3	65	67	16				15.96	
	1 SO03 Sklad.obj.		73	75	16				15.96	
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	3	68	70	7				6.98	
	1 SO03 Sklad.obj.		76	78	7				6.98	
					81	81.42				
SO04 Přípr.osvět celkem					81	81.42				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	2	1	2	25	25.00				
	1 SO04 Přípr.osvět		1	2	25	25.00				
13104	KABELOVÉ LOŽE	2	2	3	11	10.80				
	1 SO04 Přípr.osvět		2	3	11	10.80				
13608	DROBNÉ ZÁKLADY	3	4	6	12	11.52				
	1 SO04 Přípr.osvět		4	6	12	11.52				
16207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	2	10	11	12	12.00				
	1 SO04 Přípr.osvět		10	11	12	12.00				
16407	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	2	10	11	2	2.10				
	1 SO04 Přípr.osvět		10	11	2	2.10				
16601	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	2	12	13	20	20.00				
	1 SO04 Přípr.osvět		12	13	20	20.00				
					3115	114.68	859.36	1258.54	882.39	
SO01 Víceú.hřišt celkem					3115	99.88	824.02	1253.83	937.23	
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	7	14	20	109	93.38	15.56			
	1 SO01 Víceú.hřišt		14	20	109	93.38	15.56			
20117	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	4	19	22	26	6.50	19.50			
	1 SO01 Víceú.hřišt		19	22	26	6.50	19.50			
20139	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	7	23	29	59		59.40			
	1 SO01 Víceú.hřišt		23	29	59		59.40			
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	4	28	31	44		44.09			
	1 SO01 Víceú.hřišt		28	31	44		44.09			
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	28	30	64		64.41			
	1 SO01 Víceú.hřišt		30	32	64		64.41			
20347	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	4	28	31	35		35.15			
	1 SO01 Víceú.hřišt		28	31	35		35.15			
20469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	9	23	31	169		169.02			
	1 SO01 Víceú.hřišt		25	33	169		169.02			
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	4	28	31	270		269.76			
	1 SO01 Víceú.hřišt		30	33	270		269.76			
21452	HUTNĚNÍ PODLOŽÍ	8	30	37	11		10.72			
	1 SO01 Víceú.hřišt		30	37	11		10.72			
21472	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	5	36	40	22		22.29			
	1 SO01 Víceú.hřišt		36	40	22		22.29			
21502	ZÁKLADY	4	39	42	80		59.99	20.00		
	1 SO01 Víceú.hřišt		39	42	80		59.99	20.00		
21556	OPĚRNÁ ZÁKLADOVÁ ZEĎ	5	41	45	164		32.87	131.47		
	1 SO01 Víceú.hřišt		46	50	164			164.34		

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]
1. Řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [dni]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	Den 1 - - 19	Den 20 - - 41	Den 42 - - 62	Den 63 - - 81	Den 82 - - 91
22103	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO01 Víceú.hřišt	10	41	50	23		2.34	21.04		
			41	50	23		2.34	21.04		
22157	KANALIZACE LEŽATÁ 1 SO01 Víceú.hřišt	5	49	53	23			23.15		
			49	53	23			23.15		
22508	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO01 Víceú.hřišt	6	48	53	24			24.00		
			54	59	24			24.00		
22672	TRATIVODY 1 SO01 Víceú.hřišt	6	54	59	148			148.11		
			54	59	148			148.11		
23607	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 1 SO01 Víceú.hřišt	3	54	56	64			63.99		
			57	59	64			63.99		
25224	SLOUPY DROBNÉ 1 SO01 Víceú.hřišt	5	52	56	197			197.35		
			55	59	197			197.35		
27107	ZÁMEČ OPLOCENÍ HRÍŠTĚ 1 SO01 Víceú.hřišt	17	45	61	57			56.84		
			55	71	57			26.75	30.09	
27859	PŘESUN HMOT POVRCHY 1 SO01 Víceú.hřišt	7	60	66	26			11.23	14.97	
			62	68	26			3.74	22.46	
29259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO01 Víceú.hřišt	5	55	59	316			316.36		
			55	59	316			316.36		
29307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO01 Víceú.hřišt	1	59	59	8			8.41		
			60	60	8			8.41		
29327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO01 Víceú.hřišt	1	60	60	23			23.04		
			61	61	23			23.04		
29457	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO01 Víceú.hřišt	6	58	63	59			49.13	9.83	
			58	63	59			49.13	9.83	
29529	KRYTY SPORTOVIŠŤ 1 SO01 Víceú.hřišt	8	61	68	450			112.62	337.86	
			61	68	450			112.62	337.86	
29607	OCHRANNÁ SÍŤ 1 SO01 Víceú.hřišt	5	67	71	82				81.56	
			67	71	82				81.56	
29629	VYBAVENÍ HRÍŠTĚ 1 SO01 Víceú.hřišt	5	70	74	143				142.60	
			72	76	143				142.60	
29756	DŘEVĚNÝ MANTINEL 1 SO01 Víceú.hřišt	6	72	77	254				253.52	
			72	77	254				253.52	
29801	SADOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO01 Víceú.hřišt	6	75	80	15				14.92	
			75	80	15				14.92	
29950	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 1 SO01 Víceú.hřišt	60	14	73	148	14.80	54.27	51.80	27.13	
			21	80	148		51.80	51.80	44.40	
SO02 Sport.ploch celkem					1941			454.48	1486.88	
					1941			48.00	1893.36	
32103	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO02 Sport.ploch	2	44	45	4			3.99		
			60	61	4			3.99		
33607	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 1 SO02 Sport.ploch	2	52	53	26			26.07		
			61	62	26			26.07		
35224	SLOUPY DROBNÉ 1 SO02 Sport.ploch	2	55	56	36			35.88		
			62	63	36			17.94	17.94	
37859	PŘESUN HMOT POVRCHY 1 SO02 Sport.ploch	5	55	59	16			16.39		
			64	68	16				16.39	
39259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO02 Sport.ploch	4	56	59	231			231.32		
			63	66	231				231.32	

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]
1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [dni]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	Den 1 - - 19	Den 20 - - 41	Den 42 - - 62	Den 63 - - 81	Den 82 - - 91
39307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO02 Sport.ploch	2	60	61	18			18.19		
			67	68	18				18.19	
39327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO02 Sport.ploch	2	61	62	53			53.25		
			68	69	53				53.25	
39367	ZÁMEČ OPLOCENÍ HRŠTĚ 1 SO02 Sport.ploch	3	59	61	1			0.88		
			69	71	1				0.88	
39457	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO02 Sport.ploch	5	58	62	69			68.51		
			65	69	69				68.51	
39507	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 1 SO02 Sport.ploch	5	64	68	99				99.05	
			68	72	99				99.05	
39529	KRYTY SPORTOVIŠTĚ 1 SO02 Sport.ploch	5	64	68	879				879.21	
			68	72	879				879.21	
39607	OCHRANNÁ SÍŤ 1 SO02 Sport.ploch	4	67	70	20				19.74	
			71	74	20				19.74	
39629	VYBAVENÍ HRŠTĚ 1 SO02 Sport.ploch	4	69	72	489				488.88	
			73	76	489				488.88	
					5979	335.47	1266.83	1926.33	2450.32	
Vytříděné činnosti celkem					5979	316.76	1077.54	1649.80	2934.85	