

Dodatek č. 5 ke

## **SMLUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

**„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.  
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice  
IČ: 689 75 490  
č.ú.: 27-1407030257/0100  
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  
B, vložka 758  
  
zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
č.ú. 1809071/0100  
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz  
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):  
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,  
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	247 518 111,18 Kč
DPH	51 978 803,35 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně DPH</b>	<b>299 496 914,53 Kč</b>

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 5</u>	<u>2 415 852,33 Kč</u>
z toho - Změna X	149 856,61 Kč
- Změna XI	74 565,51 Kč
- Změna XII	232 798,36 Kč
- Změna XIII	- 72 685,17 Kč
- Změna XIV	- 216 870,68 Kč
- Změna XV	1 343 728,27 Kč
- Změna XVI	0,00 Kč
- Změna XVII	904 459,43 Kč

2. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 30. 3. 2019 včetně.
3. Aktualizace výplní otvorů a navýšení rozsahu o výměnu vnitřních hliníkových výplní, vč. dalších vnitřních dveří (dále jen „Změna X“). Změnový list s popisem Změny X je přílohou č. 1 Dodatku.
4. Změna rozsahu vodoměrných sestav s ohledem na změnu tepelného hospodářství a v reakci na napojení potrubí dle skutečných vstupů do objektu (dále jen „Změna XI“). Změnový list s popisem Změny XI je přílohou č. 2 Dodatku.
5. Změnovým listem č. 12 dochází ke změně rozsahu kamerového systému dle požadavku provozovatele (dále jen „Změna XII“). Změnový list s popisem Změny XII je přílohou č. 3 Dodatku.
6. Změny rozsahu strukturované kabeláže jsou součástí změnového listu č. 13 (dále jen „Změna XIII“). Změnový list s popisem Změny XIII je přílohou č. 4 Dodatku.
7. Změny rozsahu zdroje tepla (dále jen „Změna XIV“) spočívající ve změně technologického schéma, výměny rozvodů horkovodu a zařízení sekundárního okruhu tepelného hospodářství. Změnový list s popisem Změny XIV je přílohou č. 5 Dodatku.
8. Navýšení rozsahu dodávek měření a regulace (dále jen „Změna XV“) na základě změn v tepelném hospodářství, ale především vzhledem ke zjištění skutečného stavu původních zařízení. Změnový list s popisem Změny XV je přílohou č. 6 Dodatku.

9. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 30. 3. 2019. Dále uvedeno jako „Změna XVI“, která je přílohou č. 7 Dodatku.
10. Zřízení nové vodovodní přípojky z ulice Elišky Krásnohorské (dále jen „Změna XVII“) na základě požadavku zadavatele. Změnový list s popisem Změny XVII je přílohou č. 8 Dodatku.
11. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlové bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 30. 3. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 9 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

---

Ing. Michael Paraska  
ředitel

---

Ján Dudáš  
člen představenstva

---

Ing. František Kočí  
člen představenstva

- Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny X  
Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XI  
Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XII  
Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XIII  
Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XIV  
Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny XV  
Příloha č. 7: Změnový list s popisem Změny XVI  
Příloha č. 8: Změnový list s popisem Změny XVII  
Příloha č. 9: Aktualizovaný Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla