

Dodatek č. 8 ke

## **SMLUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

**„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.  
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice  
IČ: 689 75 490  
č.ú.: 27-1407030257/0100  
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "Objednatel")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  
B, vložka 758  
  
zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
č.ú. 1809071/0100  
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz  
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):  
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,  
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "Zhotovitel")

#### **A. Předmět dodatku č.8**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 Smlouvy bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	259 710 889,49 Kč
DPH	54 539 286,79 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně DPH</b>	<b>314 250 176,28 Kč</b>

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	2 415 852,33 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6	4 955 485,53 Kč
Cena díla dle dodatku č. 7	1 004 615,45 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 8</u>	<u>6 232 677,33 Kč</u>
z toho - Změna XXV	94 168,73 Kč
- Změna XXVI	3 328 352,57 Kč
- Změna XXVII	405 452,05 Kč
- Změna XXVIII	760 940,12 Kč
- Změna XXIX	723 049,47 Kč
- Změna XXX	204 877,52 Kč
- Změna XXXI	- 2 353,39 Kč
- Změna XXXII	- 3 310,62 Kč
- Změna XXXIII	721 500,88 Kč

2. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e) Smlouvy. Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 14. 4. 2019 včetně a dochází rovněž k posunu limitního termínu dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 4.1 Smlouvy, a to na termín 14.04.2019.
3. Změny rozsahu díla provedené v rámci dodávek vnitřního vybavení jsou uvedeny ve změnovém listu č. 25 (dále „Změna XXV“). Změnový list XXV je přílohou č. 1 Dodatku.
4. Ve změnovém listu č. 26 jsou shrnuté stavební úpravy v objektu (dále jen „Změna XXVI“). Změnový list s popisem Změny XXVI je přílohou č. 2 Dodatku.
5. Úpravy elektroinstalací bazénové technologie jsou řešeny změnovým listem č. 27 (dále jen „Změna XXVII“). Změnový list s popisem Změny XXVII je přílohou č. 3 Dodatku.
6. Aktualizace rozsahu prací v části zdravotnické a ústředního topení jsou zpracované ve změnovém listu č. 28 (dále jen „Změna XXVIII“). Změnový list s popisem Změny XXVIII je přílohou č. 4 Dodatku.
7. Změna rozsahu prací v profesi vzduchotechnika je uvedena ve změnovém listu č. 29 (dále jen „Změna XXIX“). Změnový list s popisem Změny XXIX je přílohou č. 5 Dodatku.

8. Navýšení rozsahu prací dodávky profese měření a regulace je řešeno změnovým listem č. 30 (dále jen „Změna XXX“). Změnový list s popisem Změny XXX je přílohou č. 6 Dodatku.
9. Změny rozsahu prací a dodávek bazénové technologie jsou uvedeny ve změnovém listu č. 31 (dále jen „Změna XXXI“). Změnový list s popisem Změny XXXI je přílohou č. 7 Dodatku.
10. Změny rozsahu prací a dodávek v části zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu jsou řešeny změnovým listem č. 32 (dále jen „Změna XXXII“). Změnový list s popisem Změny XXXII je přílohou č. 8 Dodatku.
11. Změnový list č. 33 postihuje nátěr fasády objektu Aquacentra (dále jako „Změna XXXIII“). Změnový list XXXIII je přílohou č. 9 Dodatku.
12. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 14. 4. 2019. Dále vedeno jako „Změna XXXIV“, která je přílohou č. 10 Dodatku.
13. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlového bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 14. 4. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 11 Dodatku.

## **B. Závěrečná ujednání Dodatku č.8**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XXV  
Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XXVI  
Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XXVII  
Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XXVIII  
Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XXIX  
Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny XXX  
Příloha č. 7: Změnový list s popisem Změny XXXI  
Příloha č. 8: Změnový list s popisem Změny XXXII  
Příloha č. 9: Změnový list s popisem Změny XXXIII  
Příloha č. 10: Změnový list s popisem Změny XXXIV  
Příloha č. 11: Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla

Č. smlouvy 1780175

4. Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

5. Podpisová strana k dodatku č. 8 smlouvy o dílo 1780175

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

---

Ing. Michael Paraska  
ředitel

---

Ján Dudáš  
člen představenstva

---

Ing. František Kočí  
člen představenstva