

"Kvalifikované služby cizích právních subjektů pro SEE - Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky"**Časový harmonogram postupu prací**

zahájení stavby : 01.06.2017

ukončení stavby : 30.11.2017



realizace celé stavby



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017					
			červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	Realizace celé stavby	1.6. - 30.11.2017						
1	místní šetření, dopracování projektové dokumentace	1.6. - 30.6.						
2	zajištění dodávek a materiálů	1.7. - 31.8.						
3	oprava rozvaděčů žst. Český Brod	1.9. - 23.9.						
4	oprava rozvaděčů žst. Velim	24.9. - 16.10.						
5	oprava rozvaděčů žst. Pečky	17.10. - 10.11.						
6	revize, zkoušky, legislativa	11.11. - 30.11.						