

Dodatek č. 3 ke
SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
IČ: 689 75 490
č.ú.: 27-1407030257/0100
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	244 169 447, 60 Kč
DPH	51 275 584,00 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	295 445 031,60 Kč

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
<hr/>	
z toho - Změna III	390 654,21 Kč
- Změna IV	- 184 659,68 Kč
- Změna V	50 213,49 Kč
- Změna VI	- 7 573,17 Kč
- Změna VII	- 500 236,65 Kč
- Změna VIII	0,00 Kč

2. Uzlový bod č. 2 uvedený v č. IV odst. 4.2 písm. b) se ruší a nahrazuje novým zněním – „Uzlový bod č. 2 (přerušení provozu celého zařízení vyjma restaurace, squashu a fitness) bude splněn nejpozději v termínu plnění pro uzlový bod č. 5“.
3. Uzlové body č. 3 a 4 uvedené v čl. IV odst. 4.2 písm. d) se ruší, jelikož dochází ke sloučení s uzlovým bodem č. 5.
4. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 31. 1. 2019 včetně.
5. Na žádost objednatele bylo přistoupeno k navýšení výkonu trafostanice s ohledem na vytvoření výkonové rezervy pro budoucí stavební záměr (dále jen „Změna III“). Změnový list s popisem Změny III je přílohou č. 1 Dodatku.
6. Aktualizace stavebních prací a dodávek na základě zjištění skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí současné budovy Aquacentra a zároveň uvedení do souladu smluvní dokumentace díla (dále jen „Změna IV“). Změnový list s popisem Změny IV je přílohou č. 2 Dodatku.
7. Změnovým listem č. 5 dochází k úpravě trasy venkovní kanalizace přístavby Aquacentra – Plaveckého bazénu (dále jen „Změna V“). Po vymezení hranice pozemku bylo zjištěno vedení projektované trasy kanalizace na pozemku třetí osoby. Změnový list s popisem Změny V je přílohou č. 3 Dodatku.
8. Zvýšení kapacity stávajících šaten navýšením počtu šatních skříněk a doplnění šatních skříněk pro zaměstnance ve 2.NP objektu (dále jen „Změna VI“). Změnový list s popisem Změny VI je přílohou č. 4 Dodatku.
9. Úpravy bazénové technologie (dále jen „Změna VII“) spočívající ve změnách instalovaných atrakcí, zrušení okruhu zpětného získávání tepla vlivem změn v části tepelného hospodářství a další úpravy. Změnový list s popisem Změny VII je přílohou č. 5 Dodatku.

10. Vzhledem k povaze Změny IV, která způsobila změnu časového plánu stavebních prací, došlo v Harmonogramu stavebních prací k aktualizaci termínu uzlového bodu č. 5 na datum 31. 1. 2019.
11. Sjednocení termínů dokončení a uvedení do provozu plaveckého bazénu a rekreačního bazénu s ohledem na provázanost technologií objektu a zajištění bezpečnosti pracovníků provozovatele, návštěvníků a pracovníků stavby (dále jen „Změna VIII“). Změnový list s popisem Změny VIII je přílohou č. 6 Dodatku.
12. Aktualizovaný harmonogram (ruší a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) je přílohou č. 7 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

Ing. Michael Paraska
ředitel

Ján Dudáš
člen představenstva

Ing. František Kočí
člen představenstva

- Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny III
- Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny IV
- Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny V
- Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny VI
- Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny VII
- Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny VIII
- Příloha č. 7: Aktualizovaný harmonogram