


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:**  
**Název:** Sjednocení termínů dokončení  
**ZL č.:** 008



Datum vystavení: 02.07.2018

Podklady: Počet příloh: 1

<b>Zdůvodnění změny:</b>	<p>Předkládaný změnový list řeší sjednocení termínů dokončení jednotlivých částí a to dokončení plaveckého bazénu a rekreačního bazénu.</p> <p>Oba provozy bazénů v průběhu výstavby od sebe nelze oddělit a zajistit tak návštěvníkům určitý komfort při využívání služeb plaveckého bazénu bez hluku a prachu, tak především jejich bezpečnost. Některé prostory jako například vstupní hala, či točité schodiště do 1.PP, sociální místnosti pro veřejnost jsou společné pro oba provozy a docházelo by tak k situaci, kdy návštěvníci by přecházeli přes staveniště. Vymezení určitých komunikačních koridorů by je tak omezovalo v pohybu a nepříspěvalo by tak ke komfortu užívání budovy. Mezi návštěvníky by se tak i pohybovali pracovníci dodavatele. Dalším aspektem je propojení jednotlivých technologických částí. Ať už se jedná o bazénovou technologii samotnou, či zařízení vytápění, silno a slaboproudých rozvodů a měření a regulace. Vše je třeba uvádět do provozu v návaznosti. Například při uvedení do provozu pouze části silnoproudých rozvodů jako je zapojení rozvaděčů, hrozí pro pracovníky dodavatele nebezpečí úrazu elektrickým proudem, jelikož práce by probíhaly v rozvaděči pod napětím. Stejně tak u ostatních technologií, které by musely být v provozu pro zajištění chodu plaveckého bazénu, by hrozily úrazy poraněním pracovníků dodavatele a to jak u točivých zařízení, tak u zařízení pod elektrickým napětím.</p>
<b>Popis změny:</b>	<p>Změnovým listem dojde ke sjednocení termínu dokončení plaveckého bazénu spolu s rekreačním bazénem a uvedení areálu do zkušebního provozu jako celku.</p> <p>Uzlový bod harmonogramu č.3 a 4 bude zrušen. Uzlový bod č. 2 upraven.</p>

Cenový dopad (je-li nějaký):	NE	Celkem za změnu bez DPH:
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký)	ANO	
Rizika a důsledky změny:		

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_