

## DODATEK č. 11

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc  
Ing. Jana Kvítková, Mgr. Michaela Hájková,  
Pobočka Olomouc  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Tel. +420 728 985 717, +420 721 331 639,  
+420 702 167 710  
E-mail: [olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz), [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**  
První společník : **1. Geo, spol. s r.o.**  
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
IČO/DIČ: 01573161/CZ01573161  
Druhý společník : **Hanousek s.r.o.**  
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
IČO/DIČ: 29186404/CZ29186404  
Třetí společník : **Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**  
Sídlo: Juranova 24, 682 01 Vyškov  
IČO/DIČ: 25540378/CZ25540378  
Zastoupený: Ing. Martinem Holinkou,  
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel./Fax: +420 xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: mn8tgr2  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 2108741213/2700  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 5001573161/2010  
Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 11 smlouvy o dílo**  
(dále jen „dodatek“):

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 11 je:

### 1. Změna termínu dokončení dílčí části díla

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčí části:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **se mění** z původního termínu 30. 11. 2023 **na nový termín 31. 3. 2024.**

#### Odůvodnění:

S ohledem na dosud stále probíhající výkupy pozemků z důvodu získání potřebné půdy pro pokrytí Plánu společných zařízení nelze dokončit práce na návrhu nového umístění ve stanoveném termínu. Jelikož výkupy pozemků, které obec Drahanovice zprostředkovává, probíhají v rámci celého katastrálního území, nelze projednat návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků ani na částech území. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k posunu termínu pro odevzdání dílčí části díla Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

### 2. Změna osob oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele

Osobou oprávněnou jednat za Pobočku Olomouc v technických záležitostech bude dále Ing. Ivan Polách, Ing. Jana Kvítková a Mgr. Michaela Hájková, dále byly doplněny tel. kontakty objednatele.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 10, nemění.
2. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 9. 2023

V Prostějově dne 19. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Martin Holinka  
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 11 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděfov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	13	3 000	39 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	2 100	438 900	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 900	0	30.11.2020
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita )	100 bm	0	4 500	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	180	71 640	31.8.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 214 540</b>	<b>31.8.2021</b>
3.4.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu	100 bm	1	26 500	26 500	31. 7. 2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	800	318 400	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	93	1 800	167 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	193	600	115 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	1 000	28 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	398	1 000	398 000	31. 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 047 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	398	560	222 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>222 880</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5. + dílčí část 3.4.3.a) bez DPH v Kč	1 241 040,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 047 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 880,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 511 520,00</b>
DPH 21% v Kč	527 419,20
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 038 939,20</b>