

Harmonogram: Stavební úpravy DPS 1580 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 2 x 2+kk - 2023

Zhotovitel : STABET spol. s r.o.
4.května 175, 755 01 Vsetín
IČO:48395242

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2023			říjen 2023					listopad 2023				prosinec 2023	
				2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
2023/158	Stavební úpravy DPS 1580 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 2+kk - 2023																
001	Vedlejší a ostatní náklady																
1	Vedlejší a ostatní náklady																
VN	Vedlejší náklady	04.09.2023	07.12.2023	6 000		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		6 000
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023	2 000		1 000		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	6 000	6 000
SO 01	Stavební práce - byt č. 1580/ 11, 24 - 2+kk																
1	STAVEBNÍ ČÁST																
31	Zdi podpěrné a volné	04.09.2023	07.12.2023			670											
34	Stěny a příčky	04.09.2023	07.12.2023			10 000	15 330	15 000									
41	Stropy a stropní konstrukce	04.09.2023	07.12.2023							9 000	9 000						
61	Úpravy povrchů vnitřní	04.09.2023	07.12.2023				5 000	33 000	45 000	33 000	4 000	27 430	5 000				
83	Podlahy a podlahové konstrukce	04.09.2023	07.12.2023				9 500		9 500								
84	Výplně otvorů	04.09.2023	07.12.2023					8 400									
94	Lešení a stavební výtahy	04.09.2023	07.12.2023			2 000	2 000	2 000	2 780								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stav	04.09.2023	07.12.2023		3 000		3 000					3 000			2 070	4 000	3 900
96	Bourání konstrukcí	04.09.2023	07.12.2023	10 000	10 000	16 000	10 700										
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023			2 000					6 820	2 000					
711	Izolace proti vodě	04.09.2023	07.12.2023								8 000		8 230				
713	Izolace tepelné	04.09.2023	07.12.2023				4 600		4 600								
762	Konstrukce tesáfské	04.09.2023	07.12.2023		1 700												
766	Konstrukce truhlářské	04.09.2023	07.12.2023											30 000	40 000	62 570	80 000
767	Konstrukce zámečnické	04.09.2023	07.12.2023			6 700								5 000		15 000	15 300
771	Podlahy z dlaždic a obklady	04.09.2023	07.12.2023												8 000	7 160	
775	Podlahy výškové a parketové	04.09.2023	07.12.2023	3 060													
776	Podlahy povlakové	04.09.2023	07.12.2023		8 400											40 000	29 160
781	Obklady keramické	04.09.2023	07.12.2023							10 000	20 000	15 000	15 000	9 880			
783	Nátěry	04.09.2023	07.12.2023								3 600	14 000	5 000	5 000	15 000	2 440	
784	Malby	04.09.2023	07.12.2023		8 000	11 000											
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023			5 000	6 130										
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023	15 000	28 000	30 000	9 330										
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY																
1VZT	Zařízení č.1	04.09.2023	07.12.2023					6 220								19 680	
2VZT	Montážní materiál	04.09.2023	07.12.2023					4 530									
VZT	Ostatní práce	04.09.2023	07.12.2023														11 400
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				240										
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023				2 520										
3	ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE																
41	Stropy a stropní konstrukce	04.09.2023	07.12.2023				5 000										
61	Úpravy povrchů vnitřní	04.09.2023	07.12.2023					6 130									
97	Proražení otvorů	04.09.2023	07.12.2023			8 000											
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023					1 100									
721	Vnitřní kanalizace	04.09.2023	07.12.2023	2 000		5 530	9 000	8 000									
722	Vnitřní vodovod	04.09.2023	07.12.2023	1 000		3 000	9 050	9 000									
725	Zařizovací předměty	04.09.2023	07.12.2023	3 000										8 240	25 000	25 560	10 000
735	Otopná tělesa	04.09.2023	07.12.2023														9 200
767	Konstrukce zámečnické	04.09.2023	07.12.2023		4 770												
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				220										
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023				7 240										
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023														800
4	Elektroinstalace																
96	Bourání konstrukcí	04.09.2023	07.12.2023		5 000	5 000	10 000	10 000	5 000								
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023					60									
1	Rozváděč RB	04.09.2023	07.12.2023							8 000		8 000					
M21	Elektromontáže	04.09.2023	07.12.2023			5 000	10 000	16 800	10 000	10 000							
M21 1	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bez	04.09.2023	07.12.2023											5 400	15 000	15 000	
M21 4	Ochranné pospojování	04.09.2023	07.12.2023				520										
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023			160											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023					1 330									
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023			4 200									9 000	20 000	14 800