

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky-Sebuzín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2363/2023**, č. j. 28298/2023-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Bc. Janem Jedličkou, prokuristou a Ing. Markem Fífkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-02-23-007-DGII**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky-Sebuzín**“, evid. č. **65023037** uzavřely dne 12.06.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **50 914 630,59 Kč**

slovy: padesát milionů devět set čtrnáct tisíc šest set třicet korun českých, padesát devět haléřů

Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č.1, který tvoří přílohu č. 13 Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal 20.09.2023

Elektronicky podepsal 14.09.2023

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Bc. Jan Jedlička

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal 14.09.2023

.....

Ing. Marek Fifka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (Příloha č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 27829/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebuzín“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023037

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2363/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

01 - ZRN - čištění- železniční svršek

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): Vladimír xxx, NPI (e-mailem 23. 06. 2023)

Stručný popis změny:

Vícepráce:

Navýšení počtu termitových svárů došlo po předložení a ST Ústí n/L odsouhlaseném návrhu svařovací mapy, další navýšení vzniklo odstraněním lomů kolejnic po jízdě strojní čističky šterkového lože RM 900VB a také odstraněním defektoskopicky vadných kolejnic a vadných LISů.

Méněpráce:

Z důvodu ideální teploty při zřizování BK nebyla potřeba použití napínacího zařízení.

Šterkové lože v některých úsecích nebylo tak znečištěné, jak se předpokládalo, při souvislém čištění kolejového lože nebylo vygenerováno tolik výzisku ze šterkového lože. Tato změna vyvolala změnu položek, naložení sypanin, doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin, poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného. Následně pak měla tato změna vliv i na další položky jako je doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji, kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63, doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	51 473 989,72 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	---
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	50 914 630,59 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	293 962,68	0,57	
MÉNĚPRÁCE	853 321,81	1,66	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		-1,09	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	-1,09	
CELKEM	- 1,09	

ZBV je: **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO **NE**

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
01 - ZRN - čištění	46 623 108,61	293 962,68	853 321,81	46 063 749,480
02 - ZRN - následná úprava GPK	2 225 801,00	0	0	2 225 801,00
03 - VRN	2 625 080,11	0	0	2 625 080,11
Celkem	51 473 989,72	293 962,68	853 321,81	50 914 630,59

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Strabag Rail, a.s.

Jméno: xxx

Datum: 06.09.2023

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 06.09.2023

Podpis

3) Stanovisko přednosta odborné správy:

Jméno: xxx

Datum: 07.09.2023

Doporučuji

Nedoporučuji

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Jméno: xxx

Datum: 07.09.2023

Doporučuji

Nedoporučuji

Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Jméno: xxx

Datum: 08.09.2023

Doporučuji

Nedoporučuji

Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 12.09.2023

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3973060

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 78c04f49-e592-4223-9941-37f2c4ea7615

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2023 08:03:00



2dcdf468-8fc9-4a35-8f30-a0f92398c04c