

## DODATEK Č. 4

### ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2018 na realizaci stavby „D35 Časy – Ostrov“

Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČO: 65993390

zastoupená: , generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Strana“)

a

**Společnost:** „Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“

Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov

Společníci:

Společník 1 / Správce:

**Společnost:** EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zápis do OR: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená: , předsedou správní rady, € , členem správní rady

Společník 2:

**Společnost:** Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

Zápis do OR: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

Zastoupená: předsedou představenstva společnosti a členem představenstva společnosti

Společník 3:

**Společnost:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zápis do OR: vedeného u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená: , jednatelem : jednatelem

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Strana“)

uzavírají Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

#### DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2018, č. smlouvy objednatele 11PT-000923, č. smlouvy Společníka 1 /  
Správce: 1519.8070542LVE, č. smlouvy Společníka č. 2: D4/10/2018,  
č. smlouvy Společníka č. 3: S19-045-0001

(dále jen „Dodatek“)

#### Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 22.5.2018 Smlouvu o dílo č. Objednatele: 11PT-000923, č. Zhotovitele č. smlouvy Společníka 1 / Správce: 1519.8070542LVE, č. smlouvy Společníka č. 2: D4/10/2018, č. smlouvy Společníka č. 3: S19-045-0001 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „„D35 Časy – Ostrov“, ISPROFOND 5531540001“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.12.2020, Dodatku č. 2 ze dne 30.11.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 17.3.2022, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky“);
- (B) došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek spojuje vznik smluvních kompenzačních nároků Zhotovitele vůči Objednateli, konkrétně:
  - (i) dopisem ze dne 22.3.2022, zn. D35 LV340/2022, označeným jako „Oznámení o vzniku nároků na prodloužení Doby pro dokončení, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a nároku na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku – „Zprovoznění Sekce 1“ a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.4, 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou (dále jen Nároky“), CLAIM č. 43“, ve spojení s dopisem ze dne 9.3.2022, zn. D35 LV339/2022 Zhotovitel oznámil Správci stavby časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že od 24.02.2022 probíhá válka na Ukrajině a v jejím důsledku mimo jiné došlo k výraznému zdražování a nedostupnosti vstupních surovin (dále jen „Událost“);
- (C) dopisem ze dne 29.12.2022, č. j. MD-281/2022-501/26 ministr dopravy, s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2022 č. 1062, vydal závazný pokyn Objednateli, aby v souvislosti s řešením nároků vyplývajících z nárůstu cen stavebních materiálů (dále jen „Pokyn MD“) postupoval podle „Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury“ (dále jen „Metodika“). Na základě Pokynu MD a Metodiky byl vydán Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“ (dále jen „Příkaz GR“), jenž stanoví podmínky a postup pro poskytnutí finanční kompenzace zhotovitelům podle Metodiky v případě prokázání abnormálního a nepředvídatelného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro realizaci staveb Objednatele (dále jen „Kompenzace“). Strany pro vyloučení pochybností prohlašují,

že Kompenzace není: (i) smluvní kompenzační nárok podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek, (ii) obnovením jednání o Smlouvě ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“) ani (iii) nárok z titulu mimořádné nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 o. z.;

- (D) dopisem ze dne 6.6.2023, zn. D35 LV411/2023 Zhotovitel na základě Příkazu GŘ požádal Objednatele prostřednictvím Správce stavby o poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2022 v celkové výši 81.402.754,38 Kč bez DPH a předložil doklady pro ověření splnění podmínek pro poskytnutí Kompenzace v jím uplatněné výši (dále jen „**Žádost o Kompenzaci**“);
- (E) Zhotovitel čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:
- (i) splňuje veškeré podmínky stanovené Příkazem GŘ pro poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2022 ve výši uplatněné v Žádosti o Kompenzaci. V souvislosti s tím Zhotovitel dále čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že veškeré údaje uvedené v Žádosti o Kompenzaci a předložené doklady jsou správné, pravdivé, úplné a v žádném ohledu nejsou zavádějící (zkreslené) a dále, že Zhotovitel v Žádosti o Kompenzaci nezamtlal žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na rozhodnutí Objednatele o poskytnutí Kompenzace v Zhotovitelem uplatněné výši;
  - (ii) ve smyslu mezinárodních sankcí není osobou uvedenou v tzv. Sankční mapě podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku;
  - (iii) nepoužije žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech EU nebo v jejich prospěch;
- (F) Správce stavby má, po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, za to, že: (i) časové a finanční nároky Zhotovitele podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 nejsou ani zčásti důvodné, (ii) Žádost o Kompenzaci uplatněná Zhotovitelem na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022 je důvodná v celé výši 81.402.754,38 Kč bez DPH a (iii) poskytnutí Kompenzace v tomto rozsahu nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- (G) účelem tohoto Dodatku je zejména: (i) s konečnou platností vypořádat veškeré časové a finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a (ii) změnit Smlouvu – navýšit Smluvní cenu o Kompenzaci za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je (i) dohoda Stran za účasti Správce stavby ve smyslu Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek o vypořádání veškerých časových a finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a (ii) dohoda Stran o změně Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci poskytnutou Zhotoviteli za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku není vypořádání případných časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2023 a následující.

2. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022.

Objednatel a Zhotovitel se za účasti Správce stavby ve smyslu Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek dohodli, že Zhotovitel **NEMÁ** žádný časový ani finanční nárok podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

3. Změna Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci.

Strany se dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli Kompenzaci na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022 v celkové výši **81.402.754,38 Kč bez DPH** (dále jen „**Poskytnutá Kompenzace**“). Tímto Dodatkem se mění Smlouva tak, že se Smluvní cena navyšuje o Poskytnutou Kompenzaci.

Poskytnutá Kompenzace je současně s tímto Dodatkem vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV) a bude Objednatelům uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem a Příkazem GŘ.

Strany se dohodly, že tímto Dodatkem Poskytnutá Kompenzace je úplnou a konečnou výší Kompenzace na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022. Nad rámec Poskytnuté Kompenzace Zhotovitel není oprávněn vůči Objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2022.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí a Kompenzací, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

4.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022, a Objednatel s tím souhlasí.

4.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele, s výjimkou Poskytnuté Kompenzace, vzdává veškerých případných jiných finančních nároků na základě Příkazu GŘ za období do konce kalendářního roku 2022, a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 4.1. až 4.2. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje: (i) na případné časové a finanční nároky podle Pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.1, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2023 a následující a (ii) na případné finanční nároky Zhotovitele na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023 a následující. Vypořádání těchto případných nároků Zhotovitele specifikovaných v předchozí větě není předmětem tohoto Dodatku.

Strany dále potvrzují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Strany či jeho části, a to vyjma Poskytnuté kompenzace za kalendářní rok 2022.

5. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 297/2016 Sb.“) do tohoto Dodatku, a to oprávněnými zástupci všech Stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku.

6. Steinopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule.

Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že podpis a účast Správce stavby se vztahuje k bodu (F) preambule a dále k dohodě podle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek (v čl. 2. Dodatku) a s ní souvisejícím ujednáním.

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Digitálně podepsal  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
17.09.2023 20:37:39



\_\_\_\_\_  
, generální ředitel

**Zhotovitel:**

„Společnost EUROVIA + Metrostav  
+ SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“

\_\_\_\_\_  
Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06  
13:45:43 +02'00'

\_\_\_\_\_  
předseda správní rady

EUROVIA CS, a.s.

\_\_\_\_\_  
Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.04  
15:40:57 +02'00'

\_\_\_\_\_  
člen správní rady

EUROVIA CS, a.s.

\_\_\_\_\_  
Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.12  
06:07:33 +02'00'

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva společnosti  
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.08  
13:52:26 +02'00'

---

člen představenstva společnosti  
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06  
17:02:45 +02'00'

---

jednatel společnosti SWIETELSKY  
stavební s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06  
14:50:05 +02'00'

---

jednatel společnosti  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Správce stavby:**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
12.09.2023 13:51:16

---

